

Αριθμός 481

**27^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 29^{ης} Ιουνίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 29^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **27/25-06-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (20) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος, Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαϊνά»», (σχετικό το αριθ. 8745/24-6-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 8655/23-06-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: “Έγκριση 2ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαϊνά»” - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Με την 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ’ αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). - Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών και εξοπλισμού από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, έχουν προκύψει εργασίες στα πλαίσια συμπληρωματικής σύμβασης, ποσού 32.821,26€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε την 15/6/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΦΕΩΞΙ-ΤΤΜ), και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα του έργου και απαιτούν περισσότερο χρόνο προς εκτέλεση τους. - Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 15/7/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες. Με το υπ’ αρ. 27162/14-6-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 15/10/2021, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την παράδοση υλικών και την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και σύμφωνη με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι: -*Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί

εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. - Εισηγούμαστε: - (α) Την έγκριση της 2ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι 15/10/2021. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, **εγκρίνει** την 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι **15/10/2021**, μετά την αριθ. 27162/14-06-2021 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την αριθ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του εν λόγω έργου και ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αριθ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 276.953,08€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001).

Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών και εξοπλισμού από τα εργοστάσια παραγωγής. Επίσης, έχουν προκύψει εργασίες στα πλαίσια συμπληρωματικής σύμβασης, ποσού 32.821,26€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε την 15^η/6/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΦΕΩΞΙ-ΤΤΜ), και οι οποίες είναι απαραίτητες για την πληρότητα του έργου και απαιτούν περισσότερο χρόνο προς εκτέλεση τους.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 15^η/7/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**