

Αριθμός 676

**42^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 21^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 42/17-09-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020 και 61/20-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (20) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 7] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ.Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 664/2021) και αποχώρησε από αυτή κατά τη συζήτηση του εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 684/2021).

Ο κ.Ψωμάς Πέτρος– τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 664/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 664/2021) και αποχώρησε από αυτή κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 677/2021).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 667/2021) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 668/2021).

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασιλείου του Ανδρέα»», (σχετικό το αριθ. 12641/13-9-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 12412/08-09-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασιλείου Του Ανδρέα» - Συνημμένα: - 1. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. – 2. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 46903/31-08-2021 - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση αναδόχου για

παράταση συμβατικής προθεσμίας μετά της αντίστοιχης διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31-12-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-10-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 30-09-2021.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», έως 31-12-2021, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:

1. Την Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας
2. Την Αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 46903/31-08-2021
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», που κατασκευάζει η ανάδοχος «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα», **έως 31-12-2021**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-10-2019 και η συμβατική προθεσμία ήταν έως τις 30-09-2021.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**