

44^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 5^{ης} Οκτωβρίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 5^η Οκτωβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00** (αρχική ώρα συνεδρίασης 11.30, μετάθεση της ώρας για τη 13:00 λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **44/1-10-2021** πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Κορδός Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 708/2021).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 711/2021) και αποχώρησε από την αυτή κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 713/2021).

Ο κ. Κορδός Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 719/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 13650/01-10-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 13479/29-09-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:- «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»- Συνημμένα: - 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 55913/28-09-21- 2.Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.- Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ), επιβλέπουσα του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 30-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για τους παρακάτω λόγους:- Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες απαιτούμενων προδιαγραφών λόγω των ισχυουσών διατάξεων, από την Πυροσβεστική υπηρεσία στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου, που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης. Επίσης υπολείπονται οικοδομικές εργασίες για την ολοκλήρωση της αυλής.- Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να

καλυφθούν οικονομικώς, συντάχθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. - Η καθυστέρηση στην υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης οφείλεται στην αναμονή των εγκρίσεων των αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ.Ε. και Ιονίου, καθώς και στην αναμονή έγκρισης του προσυμβατικού ελέγχου της, από την 2η Υπηρεσία Επιτρόπων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», έως 30-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του Αναδόχου με αρ. πρωτ. 55913/28-09-2021, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., έως **30-03-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται για τους κάτωθι λόγους:

1. Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες απαιτούμενων προδιαγραφών λόγω των ισχυουσών διατάξεων, από την Πυροσβεστική υπηρεσία στο υπόγειο τμήμα του κτιρίου, που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης. Επίσης, υπολείπονται οικοδομικές εργασίες για την ολοκλήρωση της αυλής.
2. Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να καλυφθούν οικονομικώς, συντάχθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
3. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης οφείλεται στην αναμονή των εγκρίσεων των αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ.Ε. και Ιονίου, καθώς και στην αναμονή έγκρισης του προσυμβατικού ελέγχου της, από την 2^η Υπηρεσία Επιτρόπων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**