

Αριθμός 747

**46^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} Οκτωβρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 19^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 47/15-10-2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (33) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 8] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, 9] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και 10] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 742/2021).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 744/2021).

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Κορδάς Χρήστος, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ως αναπληρωματικό μέλος από τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 748/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (23) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»», (σχετικό το αριθ. 14226/12-10-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13971/07-10-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Με την 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με

την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). - Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς από τα εργοστάσια παραγωγής.- Η προθεσμία περάτωσης του έργου έχει παραταθεί ήδη δύο φορές, συνολικά κατά 9 μήνες, και λήγει την 15^η/10/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες. - Με το υπ' αρ. 58998/6-10-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται επιπλέον παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι 15/12/2021, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την παράδοση υλικών και την ολοκλήρωση του έργου. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι:- *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Εισηγούμαστε:- (α) Την έγκριση της 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι 15/12/2021. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και μετά την αίτηση της Αναδόχου με αρ. πρωτ. 58998/06-10-2021, **εγκρίνει** την 3^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» μέχρι **15/12/2021**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του εν λόγω έργου, Ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου με την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001).

Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς από τα εργοστάσια παραγωγής.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου έχει παραταθεί ήδη δύο φορές, συνολικά

κατά 9 μήνες, και λήγει την 15^η/10/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί με τις παρούσες συνθήκες.

Με το υπ' αρ. 58998/6-10-2021 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται επιπλέον παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι 15/12/2021, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την παράδοση υλικών και την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**