

**Αριθμός 179**

**12<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 14/18-6-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Ασπούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 21) Κουνάβης Αντώνιος, 22) Μπακαλάρους Χρήστος, 23) Νικολόπουλος Νικόλαος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Σβόλης Κωνσταντίνος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος και 29) Τσιμπούκης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Νιάρου Μαρία, Παπανικήτας Ανδρέας, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Γρηγόρης Ηλίας, Μοίραλης Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Ψωμάς Πέτρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Τογιοπούλου Αναστασία, Ψωμάς Πέτρος και Παπαδημάτος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 11 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Κοινότητας Τσουκαλεϊκών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Μηχ/κών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 7181/26-5-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 7234/27-5-2021).

**Το Σώμα**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και με τη διευκρίνιση ότι στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσουκαλεϊκών, ο οποίος **ψήφισε υπέρ** του ανωτέρω θέματος,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Κοινότητας Τσουκαλεϊκών», που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις **27/08/2021**, μετά την αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/08 και σύμφωνα με την σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 1<sup>ης</sup> παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:

Δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω των διαδικασιών εξέτασης της από **04-02-2021** ένστασης του αναδόχου, κατά της αρ. πρωτ. 58822/9-12-2020 Απόφαση, της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, με την οποία η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ κηρύχθηκε έκπτωτη.

Συγκεκριμένα :

- το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε., συνεδρίασε στις **22/04/2021** (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 54/05-05- 2021) και όπως διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθ. 18770/07-05-2021 έγγραφό του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της ένστασης του αναδόχου.
- Με την αρ. πρωτ. **78105-21-05-2021** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, όπως διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθ. 21865/22-05-2021, εγκρίθηκε η ως άνω γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 09/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 27.900,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 25-7326.20001).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΕΝΝΕΑ (09) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 27/05/2021.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**