

Αριθμός 180

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 23^{ης} Ιουνίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **23^η Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 14/18-6-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (16) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 21) Κουνάβης Αντώνιος, 22) Μπακαλάρης Χρήστος, 23) Νικολόπουλος Νικόλαος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Ρώρος Γεώργιος, 27) Σβόλης Κωνσταντίνος, 28) Στανίτσας Χαράλαμπος και 29) Τσιμπούκης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Νιάρου Μαρία, Παπανικήτας Ανδρέας, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Γρηγόρης Ηλίας, Μοίραλης Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Ψωμάς Πέτρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Τογιοπούλου Αναστασία, Ψωμάς Πέτρος και Παπαδημάτος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Η/Μ- με αριθ. 2420/1-3-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 8084/9-6-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες πυρασφάλειας σε Σχολικά Συγκροτήματα», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, έως τις **31/08/2021**, μετά την υπ' αριθ. 7802/23-02-2021 αίτηση του αναδόχου, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση δίδεται για τους κάτωθι λόγους:

- α)** Έχοντας ολοκληρώσει ο ανάδοχος έως σήμερα τις εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης σε τρία (3) σχολικά κτίρια (5ο Δημοτικό Σχολείο, ΤΕΕ Μπεγουλακίου, 15ο Γυμνάσιο Πατρών) έχει μείνει μόνο ένα σχολικό κτίριο, το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Επειδή το σχολείο αυτό είναι σχολείο ειδικής αγωγής που λειτουργεί κανονικά και δια ζώσης, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην εκτέλεση των εργασιών παράλληλα με τη λειτουργία του σχολείου κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών (μαθητές ειδικής αγωγής). Γι' αυτόν τον λόγο προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών σε περίοδο μη λειτουργίας του σχολείου.
- β)** Λόγω της πανδημίας και του lock down που έχει επιβληθεί, είναι δύσκολη η προμήθεια υλικών για τη συνέχιση των εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08€ με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020.

Με την υπ' αριθμ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ