

**Αριθμός 191**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **19<sup>η</sup> Ιουλίου, 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/15-7-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Κατερίνα - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτοπούλου Ιουλία - Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δούρος Αθανάσιος, 22) Κουνάβης Αντώνιος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Παπαδημάτος Νικόλαος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης, και 32) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μοδές Αθανάσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν μετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Αθανασόπουλος Ανδρέας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, δε εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθε ο κ. Γρηγόρης Ηλίας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα «Έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσήτιδος-Παραλίας-Βραχνηϊκών 2017» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 10083/15-7-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 10097/15-7-2021) (το οποίο κηρύχθηκε κατεπείγον με την αριθ. 189/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου και έλαβε υπ' όψιν τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσήτιδος-Παραλίας-Βραχνηϊκών 2017» με αναθεώρηση, που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», έως τις **30-11-2021**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 και 8 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 33814/9-7-2021 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω των παρακάτω:

- Αναμένεται η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες των ήδη κατασκευασμένων οδών και προμετρητικά στοιχεία για τους δρόμους που πρόκειται να κατασκευαστούν.
- Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών τσιμεντόστρωσης.
- Αναμένεται η σύνταξη, προκειμένου να εγκριθούν οι μηκοτομές των οδών που πρόκειται να κατασκευαστούν, για τις οποίες δεν υπήρχαν στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.” με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 52,01%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθ. πρωτ. 7901/18-02-2020 υπεγράφη στις 18/02/2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 239.928,39 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ’ αριθ. 624/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία “ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.”.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 18-02-2021, και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 18-08-2021.

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**