

**Αριθμός 206**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**  
-----

Στην Πάτρα σήμερα την **19<sup>η</sup> Ιουλίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/15-7-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Κατερίνα - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτοπούλου Ιουλία - Γραμματεύσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δούρος Αθανάσιος, 22) Κουνάβης Αντώνιος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Παπαδημάτος Νικόλαος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης, και 32) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μοδές Αθανάσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν μετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Αθανασόπουλος Ανδρέας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας, Μοδές Αθανάσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Σιαδήμας Βασίλειος, ενώ αποχώρησε ο κ. Τζανάκος Νικόλαος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχ/κού Έργου/Η/Μ - Τμήμα Η/Μ - με αριθ. 8695/23-6-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8926/28-6-2021).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη», της Αναδόχου Εταιρείας «ΤΕΣΡΑΕ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», έως τις **31-12-2021** μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με τη Διατύπωση Γνώμης της Διεύθυνσης Αρχ. Έργου-Η/Μ

Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου καθίσταται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης (Covid-19) από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021, αφενός έχουν έρθει αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις παραλαβής πρώτων υλών λόγω διακοπής ή αναστολής εργασιών των προμηθευτών και αφετέρου τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, ανεστάλη η εργασία του προσωπικού των συνεργείων της εταιρείας για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή διασποράς των κρουσμάτων.

Τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο φωτιστικά που προβλέπονται στην μελέτη του έργου κατασκευάζονται στην ΙΤΑΛΙΑ. Στις 16/05/2021 παρέλαβαν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα προσπέκτους των φωτιστικών από το εργοστάσιο κατασκευής τους και στις 17/05/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 20452, υποβλήθηκαν για έλεγχο και έγκριση από την υπηρεσία (η καθυστέρηση υποβολής των τεχνικών προδιαγραφών και τα προσπέκτους, οφείλεται στην αναστολή εργασίας του εργοστασίου παραγωγής λόγω Covid-19). Στις 04-06-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 20452 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η έγκριση των φωτιστικών σωμάτων.

Διευκρινίζεται ότι:

Σκοπός του έργου είναι ο ηλεκτροφωτισμός των στοών της οδού Κανακάρη της πόλης των Πατρών. Η οδός Κανακάρη είναι μια από τις κεντρικότερες οδούς του ιστορικού κέντρου και αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης.

Για την αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτισμού, ο οποίος καλύπτεται έμμεσα μόνο από τον εναέριο αξονικό δίκτυο οδοφωτισμού, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο εντός των στοών εκατέρωθεν της οδού, το οποίο θα τροφοδοτεί νέα φωτιστικά, παραδοσιακού τύπου, αναρτώμενα από την οροφή.

Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία του εναέριου και υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο κυρίως από τους ηλεκτρικούς αγωγούς, ειδικά επίτοιχα στηρίγματα βιομηχανικού τύπου, κυτία διακλάδωσης, σιδηροσωλήνες για την προστασία των αγωγών και φρεάτια επισκέψεως, την ανάρτηση των φωτιστικών και τους υπαίθριους πίνακες τροφοδοσίας (PILLAR).

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέουσα**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**

**ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**