

Αριθμός 207

**14^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 19^{ης} Ιουλίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **19^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/15-7-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (27) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2) Σολωμού Κατερίνα - Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Πελεκούδας Δημήτριος, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δούρος Αθανάσιος, 22) Κουνάβης Αντώνιος, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Παπαδημάτος Νικόλαος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης, και 32) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Μοδές Αθανάσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Βορίσης Διονύσιος, Γρηγόρης Ηλίας, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων δεν μετείχαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Αθανασόπουλος Ανδρέας, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Γρηγόρης Ηλίας, Μοδές Αθανάσιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Σιαδήμας Βασίλειος, ενώ αποχώρησε ο κ. Τζανάκος Νικόλαος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Καθαριότητας και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 9568/7-7-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 9672/8-7-2021).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 5^η παράταση (οίκοθεν) προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρεία ‘‘ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με αναθεώρηση, έως τις **14-09-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16,. και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Οι λόγοι της ανάγκης της παράτασης, είναι ότι εκκρεμεί η έγκριση του 6^{ου} ΑΠΕ και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλακόστρωσης των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ευρυβιάδου, από την οδό Ηρακλέους έως την οδό Εγλυκάδος, λόγω καθυστέρησης παραλαβής των υλικών.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 21/05/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 56,59% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθ. πρωτ. 63488/14-09-2018 υπεγράφη στις 14/09/2018 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 781.359,30 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ’ αριθ. 445/2018 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου η εταιρεία «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 14-03-2020. η διάρκεια ολοκλήρωσης της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 14-09-2020, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ήταν μέχρι την 14-12-2020, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας ήταν μέχρι την 14-06-2020, η διάρκεια ολοκλήρωσης της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας ήταν μέχρι την 14-07-2021 και η διάρκεια ολοκλήρωσης της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας θα είναι μέχρι την 14-09-2021.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ