

Αριθμός 341

**22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 10^{ης} Νοεμβρίου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/5-11-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την **Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ**, για την εξέταση των (60) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματεύουσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δούρος Αθανάσιος, 24) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Λάμπρου Ιωάννης, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Πατούχας Χρήστος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Σιαδήμας Βασίλειος, 31) Στανίτσας Χαράλαμπος, 32) Τζανάκος Νικόλαος, 33) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 34) Τσιμπούκης Ιωάννης, 35) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Κανκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν από την αρχή στην τηλεδιάσκεψη, αλλά αργότερα, χρέη δε Γραμματεύουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση μετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος, Νικολάου Ανδρέας, Μπακαλάρης Χρήστος και Βορίσης Διονύσιος ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σιαδήμας Βασίλειος, Πλέσσας Διονύσιος, Τζανάκος Νικόλαος, Σολωμού Αικατερίνη και Σβόλης Κωνσταντίνος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 46 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκών», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 15131/29-10-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου- με αριθ. 15224/1-11-2021).

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος και Βορίσης Διονύσιος ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τσουκαλεϊκών δεν εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 3^η οίκοθεν παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκών», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις **27/12/2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016, μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3^{ης} οίκοθεν παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο, εφόσον ολοκληρωθεί η σύνδεση της παροχής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 09/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 27.900,02€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 25-7326.20001).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν **ΕΝΝΕΑ (09) ημερολογιακοί μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την **27/05/2021**.

Η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ αριθ. 179/23-06-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:64ΤΒΩΞΙ-Γ0Φ), κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, ήτοι έως 27-08-2021**.

Η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ αριθ. 247/25-08-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΛΦΗΩΞ554), κατά **ΔΥΟ (2) μήνες, ήτοι έως 27-10-2021**.

Με την υπ. αριθ. 698/28-09-2021 (ΑΔΑ ΩΟΡ3ΩΞΙ-73Τ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ