

Αριθμός 801

**49^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 9^{ης} Νοεμβρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 9^{ης} Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 50/05-11-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 7] Κορδός Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 793/2021)

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 801/2021).

Ο κ. Κορδός Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 803/2021).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παροχή τεχνικών συμβουλών ανάλυσης και δοκιμών για τον φωτισμό εμβληματικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την Γεώργιος Τέλλος Σχεδίαση & Μελέτη φωτισμού Ε.Ε.», (σχετικό το αριθ. 15119/29-10-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 65568/26-10-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (δια του κ. Δημάρχου) - Συνημμένα: - Αίτηση Αναδόχου - Ο Δήμος Πατρέων με την αρ. πρωτ. 25408 από 07/06/2021 σύμβαση έχει αναθέσει στην Γεώργιος Τέλλος Σχεδίαση & Μελέτη φωτισμού Ε.Ε., την υπηρεσία «Παροχή τεχνικών συμβουλών ανάλυσης και δοκιμών για τον φωτισμό εμβληματικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ με ΦΠΑ, με

ποσό σύμβασης 24.800,00€ με ΦΠΑ. - Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά οριστεί σε ενενήντα (90) ημέρες από τις 07/06/2021, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 06/09/2021. - Με την υπ' αριθ. 279/22-09-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30/10/2021. - Με την 65432/25-10-2021,(ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2021) ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2021 επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η παρουσίαση της πρότασης και ότι ο επόπτης της υπηρεσίας έχει ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία. - Λαμβάνοντας υπόψη: - Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 65432/25-10-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 30/11/2021. - Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί, - Εισηγούμαστε: - Την 2^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών της υπηρεσίας «Παροχή τεχνικών συμβουλών ανάλυσης και δοκιμών για τον φωτισμό εμβληματικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την Γεώργιος Τέλλος Σχεδίαση & Μελέτη φωτισμού Ε.Ε, έως τις 30/11/2021 για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της υπηρεσίας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα- Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 65432/25-10-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 30/11/2021, επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η παρουσίαση της πρότασης και ότι ο επόπτης της υπηρεσίας έχει ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία
- Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί

και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει την 2^η παράταση** της προθεσμίας λήξης εργασιών της υπηρεσίας: «Παροχή τεχνικών συμβουλών ανάλυσης και δοκιμών για τον φωτισμό εμβληματικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την Γεώργιος Τέλλος Σχεδίαση & Μελέτη φωτισμού Ε.Ε, έως τις **30/11/2021**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την αρ. πρωτ. 25408 από 07/06/2021 σύμβαση, έχει αναθέσει στην Γεώργιος Τέλλος Σχεδίαση & Μελέτη φωτισμού Ε.Ε., την υπηρεσία «Παροχή τεχνικών συμβουλών ανάλυσης και δοκιμών για τον φωτισμό εμβληματικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€, με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 24.800,00€, με ΦΠΑ.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε ενενήντα (90) ημέρες, από τις 07/06/2021, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 06/09/2021.

Με την υπ' αριθ. 279/22-09-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30/10/2021.

Με την 65432/25-10-2021,(ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2021) ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2021 επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η παρουσίαση της πρότασης και ότι ο επόπτης της υπηρεσίας έχει ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία.

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**