

**Αριθμός 14**

**2<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 24<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **24<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 2/20-1-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-2022 τεύχος Β'), για την εξέταση των (20) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπούλια Σοφία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 25) Κουνάβης Αντώνιος, 26) Λάμπρου Ιωάννης, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Μπακαλάρης Χρήστος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Τζανάκος Νικόλαος, 34) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης και 36) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Στανίτσας Χαράλαμπος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη αν και κλήθηκε, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Βορίσης Διονύσιος, Δούρος Αθανάσιος, Καυκάς Γεώργιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν από την αρχή της τηλεδιάσκεψης, αλλά αργότερα, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη εισήλθαν οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος, Δούρος Αθανάσιος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Βορίσης Διονύσιος και Σιαδήμας Βασίλειος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος και Σολωμού Αικατερίνη).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Κοινότητες Μεσσάτιδος- Παραλίας Βραχνεϊκών 2017»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 17540/15-12-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 17662/16-12-2021).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ επανεισήλθε στη συνεδρίαση η κα Σολωμού Κατερίνα ενώ αποχώρησε ο κ. Σιαδήμας Βασίλειος, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος-Παραλίας Βραχνεϊκών 2017», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε., έως τις **30/04/2022**, μετά την αριθ, 62452/13-10-2021 αίτηση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του Ν.4412/06 και σύμφωνα με την σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, την αναμονή της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου και την υπόδειξη στον ανάδοχο των υπό κατασκευή οδών σύμφωνα με τις ποσότητες που έχουν προβλεφθεί στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 52,01%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 7901/18-02-2020 υπεγράφη στις 18-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 239.928,39€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 624/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 18-02-2021.

Η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 18-08-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 40/27-01-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών.

Η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-11-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 191/19-07-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**