

Αριθμός 899

**55^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **14^η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **56/10-12-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **8]** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 894/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», (σχετικό το αριθ. 17253/8-12-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 17014/6-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Συνημμένα: - Αίτηση Αναδόχου - Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08 € με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75 € με ΦΠΑ. - Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή - Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020. - Με την υπ' αριθ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021. - Με την υπ' αριθ. 180/23-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/08/2021. - Με την υπ' αριθ. 246/25-08-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/10/2021. - Με την υπ' αριθ. 799/09-11-2021 απόφαση του Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30/11/2021. - Με την 75430/25-11-2021, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας

εκτέλεσης του έργου έως 31-03-2022 επικαλούμενος ότι προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον επόμενο ΑΠΕ που θα συνταχθεί. - από το τεχνικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. - Λαμβάνοντας υπόψη: - Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 75430/25-11-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 31/03/2022. - Την ανάγκη εκτέλεσης των απρόβλεπτων εργασιών. - Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί, - Εισηγούμαστε: - Την 5^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, έως τις 31/03/2022 για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 75430/25-11-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 31/03/2022.
- Την ανάγκη εκτέλεσης των απρόβλεπτων εργασιών
- Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί

και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016,

Εγκρίνει την 5^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, έως τις **31/03/2022**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση, έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08€, με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75€, με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020.

Με την υπ' αριθ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021.

Με την υπ' αριθ. 180/23-06-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε

παράταση μέχρι 31/08/2021.

Με την υπ' αριθ. 246/25-08-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/10/2021.

Με την υπ' αριθ. 799/09-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε παράταση μέχρι 30/11/2021.

Με την 75430/25-11-2021 αίτηση, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-03-2022, επικαλούμενος ότι προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον επόμενο ΑΠΕ που θα συνταχθεί.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**