

**Αριθμός 900**

**55<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την **14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **56/10-12-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **8]** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 894/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016)», (σχετικό το αριθ. 17305/9-12-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17239/8-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε τη με αριθ. Η.Π. 76818/01-12-2021 αίτηση του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016)" στην οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου καθώς και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου, σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσής του μέχρι τις 31/08/2022 γιατί η ολοκλήρωση των εργασιών δε θα καταστεί δυνατή στον συμβατικό χρόνο περαίωσης διότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων υπάρχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των εξωτερικών εργασιών, εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει αυξομειώσεις εγκεκριμένων εργασιών και νέες εργασίες όπως η απομάκρυνση του αμιάντου που είναι τοποθετημένος στα πλαϊνά εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου στον Γ' όροφο, του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου Πατρών, αναμένεται η σύνταξη και έγκριση ηλεκτρολογικής μελέτης,

στατικής μελέτης στέγης, μελέτης επανακατασκευής εξωστών, υδραυλικής μελέτης και μελέτης πυροπροστασίας που αφορά το κτήριο το Παλαιού Μουσείου Πατρών, προκειμένου να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες. - Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι τις 31/12/2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. - Συνημμένα: -\*Εισηγητική Έκθεση Επιβλεπόντων - \*η με αριθ. Η.Π. 76818/01-12-2021 αίτηση αναδόχου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει** την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (2016)», του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», μέχρι τις **31-08-2022**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147, του ν.4412/16 και στην εισηγητική έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου, μετά την με αριθ. 76818/01-12-2021 αίτηση του αναδόχου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία γιατί η ολοκλήρωση των εργασιών δε θα καταστεί δυνατή στον συμβατικό χρόνο περαίωσης διότι: λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, υπάρχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των εξωτερικών εργασιών.

Επίσης, εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών που περιλαμβάνει αυξομειώσεις εγκεκριμένων εργασιών και νέες εργασίες όπως η απομάκρυνση του αμιάντου που είναι τοποθετημένος στα πλαϊνά εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου στον Γ' όροφο, του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Πατρών, αναμένεται η σύνταξη και έγκριση ηλεκτρολογικής μελέτης, στατικής μελέτης στέγης, μελέτης επανακατασκευής εξωστών, υδραυλικής μελέτης και μελέτης πυροπροστασίας που αφορά στο κτίριο του Παλαιού Μουσείου Πατρών, προκειμένου να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**