

Αριθμός 901

**55^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **14^η Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **56/10-12-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη απόφασης στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **8]** Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 894/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»», (σχετικό το αριθ. 17308/9-12-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17270/9-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Συνημμένα: - 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 76501/01-12-21 – 2. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας - *Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ), επιβλέπουσα του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», για παράταση Συμβατικής προθεσμίας έως 31-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για τους παρακάτω λόγους: - *προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 3ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων που καθυστέρησαν λόγω της διαδικασίας αδειοδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - *Την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας

του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», έως 31-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 76501/01-12-2021, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ**», αναδόχου «**ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**», έως 31-03-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται προκειμένου: να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 3^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες, να ολοκληρωθούν οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων που καθυστέρησαν λόγω της διαδικασίας αδειοδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**