

Αριθμός 902

Ορθή επανάληψη

55^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 56/10-12-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 7] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, 8] Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και 9] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 894/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 17361/10-12-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 17284/09-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» - Σχετ: - 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 73102/17-11-21- 2. υπ' αρ. 78182/07.12.2021 Διατύπωση γνώμης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού έργου – Η/Μ- 3. υπ' αρ. 5742/08.12.2021 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΕ- Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης (σχετ. 1) της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», για παράταση της Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου έως 15-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, και την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ (σχετ. 2), για τους

παρακάτω λόγους:- προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων και να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», έως 31-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 73102/17-11-2021, **εγκρίνει** την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΣΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», έως **15-03-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται προκειμένου να συνταχθεί και να εγκριθεί ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων και να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**