

Αριθμός 919

56^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, την 21^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 57/17-12-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17-12-2021 (ΦΕΚ 5973/18-12-2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (32) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 6] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, 7] Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος, 8] Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, 9] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και 10] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 4^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»», (σχετικό το αριθ. 17491/13-10-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17422/13-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: "Έγκριση 4ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»" - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Με την 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος- Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001).-Κατά την διάρκεια του έργου

προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Επίσης προέκυψαν ανάγκες επιπλέον εργασιών για τις οποίες απαιτείται σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).- Η προθεσμία περάτωσης του έργου έχει παραταθεί ήδη τρεις φορές, συνολικά κατά 11 μήνες, και λήγει την 15/12/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί έγκριση του ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Με το υπ' αρ. 79580/13-12-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται επιπλέον παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30/1/2022, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και των διαδικασιών έγκρισης πιστώσεων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Λαμβάνοντας υπόψη ότι :- *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Εισηγούμαστε:- (α) Την έγκριση της 4ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαϊνά» μέχρι 30/1/2022.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και μετά την αίτηση της Αναδόχου με αρ. πρωτ. 79580/13-12-2021, **εγκρίνει** την 4^η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαϊνά» μέχρι **30/01/2022**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του εν λόγω έργου, Ανάδοχος του οποίου αναδείχθηκε η Κ/ΕΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου με την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001).

Κατά την διάρκεια του έργου προέκυψαν σημαντικά προβλήματα λόγω των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Επίσης, προέκυψαν ανάγκες επιπλέον εργασιών για τις οποίες απαιτείται σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου έχει παραταθεί ήδη τρεις φορές, συνολικά κατά 11 μήνες, και λήγει την 15^η/12/2021, ημερομηνία που δεν είναι εφικτό να

επιτευχθεί έγκριση του ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Με το υπ' αρ. 79580/13-12-2021 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτείται επιπλέον παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30/1/2022, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και των διαδικασιών έγκρισης πιστώσεων, καθώς και σύμφωνη με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**