

Αριθμός 921

56^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, την 21^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 57/17-12-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17-12-2021 (ΦΕΚ 5973/18-12-2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (32) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 6] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, 7] Μοδές Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος, 8] Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, 9] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος και 10] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 924/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 10^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 17638/15-12-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 17502/14-12-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε»».- Σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση αναδόχου, διατύπωση άποψης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ) και θετική γνωμοδότηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 07-06-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:- Για το έργο του θέματος και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Εργασιών καθώς και οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό. - Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν έως 07/01/22.- Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι την 07-06-2022 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.- *Συνημμένα:- α) Η με αριθ. Η.Π. 78020/07-12-2021 Αίτηση Αναδόχου- β) Η με αριθ. 78020/13-12-2021 άποψη της Δ/σας Υπηρεσίας- γ) Η με αριθ. 5814/13-12-2021 θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 78020/07-12-2021, **εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε, έως την 07^η-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, τη θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.

Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν έως 07/01/2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**