

**Αριθμός 883**

**54<sup>η</sup> Συνεδρίαση - έκτακτη  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 13.30**, μετά από γραπτή επείγουσα πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **55/7-12-2021**, πραγματοποιήθηκε **έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (14) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός. απόφασης 874).

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

.....  
**(Διευκρινίζεται η συνεδρίαση κηρύχθηκε κατεπείγουσα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)**

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας αρχικής σύμβασης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων (2017), αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ», (σχετικό το αριθ. 16888/2-12-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 16557/25-11-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, η οποία έχει ως εξής: «Προς: -Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2017)», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Συνημμένα: 1.Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 73612/18-11-2021. 2. Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας. Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ), επιβλέπουσα του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών

μονάδων (2017)», για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 30-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για τους παρακάτω λόγους: Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες, παράλληλες και μη διαχωριζόμενες, απαιτούμενων προδιαγραφών λόγω των ισχυουσών διατάξεων, στο σχολικό συγκρότημα του 6<sup>ου</sup>-19ου Δημοτικό Σχολείο Πατρών (οδοί Σμύρνης & Σολωμού), στον προαύλιο χώρο του 7<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ και Πειραματικού Λυκείου Λάγγουρα, στο 24<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο, στο 9<sup>ο</sup> Γενικό Λύκειο Πατρών κ.λ.π. που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης. Επίσης υπολείπονται οικοδομικές εργασίες, για την αποπεράτωση- ολοκλήρωση των εργασιών στα παραπάνω σχολεία και αύλειους χώρους. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να καλυφθούν οικονομικώς, συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στις 20/10/2021, οφείλεται στην αναμονή των εγκρίσεων των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ.Ε. και Ιονίου. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», έως 30-03-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4781/2021. Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Έργων Η/Μ & Έργων Κορδάς Χρήστος.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

**Εγκρίνει**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4781/2021, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, συνολικής προθεσμίας Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», **έως 30-03-2022**, μετά την αριθ. 73612/18-11-2021 αίτηση του αναδόχου και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην διατύπωση γνώμης της Δ/ντριας Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ.

### **Οι λόγοι της παράτασης είναι οι κάτωθι:**

Προέκυψαν πρόσθετες εργασίες, παράλληλες και μη διαχωριζόμενες, απαιτούμενων προδιαγραφών, λόγω των ισχυουσών διατάξεων, στο σχολικό συγκρότημα του 6<sup>ου</sup>-19ου Δημοτικό Σχολείο Πατρών (οδοί Σμύρνης & Σολωμού), στον προαύλιο χώρο του 7<sup>ου</sup> ΕΠΑΛ και Πειραματικού Λυκείου

Λάγγουρα, στο 24<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο, στο 9<sup>ο</sup> Γενικό Λύκειο Πατρών κ.λ.π. που οφείλονται στις διάφορες τροποποιήσεις της μελέτης. Επίσης υπολείπονται οικοδομικές εργασίες, για την αποπεράτωση- ολοκλήρωση των εργασιών στα παραπάνω σχολεία και αύλειους χώρους.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες και να καλυφθούν οικονομικά, συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Η καθυστέρηση στην υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στις 20/10/2021, οφείλεται στην αναμονή των εγκρίσεων των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ.Ε. και Ιονίου.

**Ο Πρόεδρος****ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ****Τα Συμμετέχοντα Μέλη****ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**