

Αριθμός 108

**8^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 8^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 8^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **8/4-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 104/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 110/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 4^{ης} Παράτασης Περαίωσης Εργασιών του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 2305/04-03-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 2261/03-03-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα – Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ'αριθ.πρωτ.16332/25-02-2022 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.» , αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.) της Αναδόχου εταιρείας: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία :ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11% και σας ενημερώνουμε σχετικά τα κάτωθι:- Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05€ (με ΦΠΑ).- Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους. με ΚΑΕ:30-7336.00002 - Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29/08/2020.- Και έχοντας υπόψη:- Την υπ'αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.- Το υπ'αριθ.πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.- Την υπ'αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας με την οποία καλούσαμε την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών

(έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020).- Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμα και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική μας πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες – οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).- Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντορροικού αγωγού ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ' αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο μας.- Το υπ' αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη & αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2&1/2 μήνες.- Την υπ' αριθ.13350/30-3-2020 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για προσωρινή σκυροδέτηση οδών στη περιοχή των Κανδριανικών.- Το γεγονός ότι έως τις 28/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντορροικού Αγωγού- Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφό της Δ/σης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.- Την 1η παράταση (έως 19-04-2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων.- Την 2^η παράταση (έως 19-11-2021), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.233/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Την 3^η παράταση (έως 20-03-2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 800/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων- Και ειδικά το με υπ' αριθ. πρωτ: 16332/25-02-2022 έγγραφό με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά 176 ημέρες , καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του, αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του αναδόχου.- και σύμφωνα με :- *Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».- *το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.- *το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».-*Την υπ' αριθ. πρωτ: 16332/2022 αίτηση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας AIRKAM ΑΤΕ, εν μέρη αποδεκτή, όσον αφορά τους λόγους καθυστέρησης των εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών- Εισηγούμεθα:- Την Έγκριση της 4^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με αναθεώρηση συνολικά: 90 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες) από τις 21/03/2022 έως τις 21/6/2022 -Συνημμένα: Η υπ' αριθ. πρωτ. 16332/2022 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «υπέρ» με τις επιφυλάξεις

τους, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(10 θετικές ψήφοι)

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν.4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
3. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Την υπ' αριθ. 68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ».

Το υπ' αριθ. πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.

Την υπ' αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας με την οποία καλούσε την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών (έχοντας υπόψη το υπ'αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020).

Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμά και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες – οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).

Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντοροικού αγωγού ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ'αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο.

Το υπ'αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη και αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2&1/2 μήνες.

Την υπ'αριθ.13350/30-3-2020 έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για προσωρινή σκυροδέτηση οδών στη περιοχή των Κανδριάνικων.

Το γεγονός ότι έως τις 28/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες

αποκατάστασης του Παντορορικού Αγωγού.

Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφό της Δ/σης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.

Την 1^η παράταση (έως 19-04-2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων.

Την 2^η παράταση (έως 19-11-2021), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 233/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Την 3^η παράταση (έως 20-03-2022) , η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.800/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Και ειδικά το με υπ' αριθ. πρωτ: 16332/25-02-2022 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά 225 ημέρες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του, αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή,

Εγκρίνει την 4^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Κανδριανικών Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16332/25-02-2022 αίτηση η οποία γίνεται αποδεκτή ως προς το χρόνο παράτασης με αναθεώρηση συνολικά: 90 ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες) από τις 21/03/2022 έως τις 20/06/2022.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05€ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους, με ΚΑΕ:30-7336.00002.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είχε οριστεί σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29^η/08/2020.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**