

**8^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 8^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 8^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 10:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **8/4-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 104/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 110/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», αναδόχου κ/ξίας «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ»», (σχετικό το αριθ. 2212/02-03-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 2177/02-03-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Συνημμένα: - 1. Οι αρ. πρωτ. 8874/02-02-2022 και 9094/03-02-2022 αιτήσεις της αναδόχου κ/ξίας περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας- 2. Η αρ. πρωτ. 16775/28-02-2022 αιτιολογική έκθεση – διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας περί της αίτησης της Αναδόχου κ/ξίας για την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου- 3. Η αρ. πρωτ. 943/28-02-2022 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- 4. Η αρ. πρωτ. 2177/02-03-2022 Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ)- Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις σχετικές αιτήσεις της αναδόχου κ/ξίας «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ» (συν. 1) για την 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», μετά των επισυναπτόμενων εγγράφων (συν. 2 έως 4) για χορήγηση παράτασης έως 30-09-

2022, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.- Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-07-2020 με αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι περαίωση έως τις 09-09-2021, ενώ με την αρ. 715/05-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η 1^η παράταση προθεσμίας έως 08-03-2022.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΪΑΣ», έως 30-09-2022, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω διατυπώσεις σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδήμαρχο και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «υπέρ» με τις επιφυλάξεις τους, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(10 θετικές ψήφοι)

Έχοντας υπόψη:

1. Οι αρ. πρωτ. 8874/02-02-2022 και 9094/03-02-2022 αιτήσεις της αναδόχου κ/ξίας περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας
2. Η αρ. πρωτ. 16775/28-02-2022 αιτιολογική έκθεση – διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας περί της αίτησης της Αναδόχου κ/ξίας για την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
3. Η αρ. πρωτ. 943/28-02-2022 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
4. Η αρ. πρωτ. 2177/02-03-2022 Διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ)
5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020)

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΪΑΣ», αναδόχου κ/ξίας «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ», έως **30-09-2022**, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 και για τους λόγους που αναφέρονται στις διατυπώσεις σύμφωνης γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-07-2020, με αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι περαίωση έως τις 09-09-2021, ενώ με την αρ. 715/05-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εγκριθεί η 1^η παράταση προθεσμίας έως 08-03-2022.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**