

**Αριθμός 123**

**9<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
 της 15<sup>ης</sup> Μαρτίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 15<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 9/11-3-2022, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-3-2022 (ΦΕΚ 1099/11-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος 4] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 5] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, 9] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 10] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 126/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το αριθ. 2388/8-3-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 2346/4-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΣΧΕΤ.: - α. Οι αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018 Αρχική Σύμβαση & αριθ. πρωτ. 42861/28-9-2001 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση. - β. Η αριθ. πρωτ. 16698/28-02-2022 αίτηση του αναδόχου. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του συντονιστή της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με την οποία εισηγείται:

- 1. Τη χορήγηση παράτασης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης, με αποζημίωση τη νόμιμη αναθεώρηση, συνολικής διάρκειας δυο (2) μηνών από την 23/2/2022 (ημερομηνία χορήγησης στον ανάδοχο στοιχείων που αφορούν τις υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο ΧΥΤ), ήτοι έως 23/4/2022. – 2. Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης καθαρού χρόνου ολοκλήρωσής της, ήτοι έως

23/7/2022, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί επαρκώς ο έλεγχος της μελέτης και να κινηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισής της. - Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι, με το αριθ. πρωτ. 83598/30-12-2021 έγγραφό του, ο ανάδοχος, υπέβαλε όλες τις επιμέρους μελέτες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης. - Από τον έλεγχο της μελέτης προέκυψαν ελλείψεις όσον αφορά τις υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ΧΥΤ, στοιχεία απαραίτητα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της οικονομίας στο έργο. Για το λόγο αυτό, με το αριθ. πρωτ. 14741/21-2-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, ζητήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τον φορέα του έργου και κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες συμπληρώσεις, διορθώσεις και οριστικοποίηση των επιμέρους μελετών (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 23-2-2022). - Κατόπιν όλων των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη και την συνημμένη αίτηση του αναδόχου και την σχετική εισηγητική έκθεση του συντονιστή της μελέτης, - ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ - Να δοθεί παράταση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, έως 23/4/2022 (με αποζημίωση τη νόμιμη αναθεώρηση) και της συνολικής προθεσμίας περαίωσής της, έως 23/7/2022, σύμφωνα με ως άνω αναφερόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν 4412/16. - Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι: - 1. Με την υπ' αριθ. 670/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων έγινε η κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, στην ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσομπανίδη Χρήστο, Χημικό Μηχανικό και αναπληρωτή του την κα Πασχάλη – Μάνου Κωνσταντία, Πολιτικό Μηχανικό, δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων διορισμού τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία. - 2. Η σύμβαση για την μελέτη του έργου υπογράφηκε την 1/10/2018 και έλαβε αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018. - 3. Με το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό έτους 2019 της από 15-3-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 263/12-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης. - 4. Με το 12<sup>ο</sup> Πρακτικό έτους 2021 της από 17-5-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 419/8-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης. - 5. Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε την 28/09/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 42861/28-09-2021. - 6. Το χρονοδιάγραμμα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας. - Συνημμένα - 1. Εισηγητική έκθεση του συντονιστή της μελέτης. - 2. Αίτηση αναδόχου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/20216, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 16698/28-2-2022, **εγκρίνει**, την παράταση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, έως **23/4/2022** (με αποζημίωση τη νόμιμη αναθεώρηση) και της συνολικής προθεσμίας περαίωσής της, έως **23/7/2022**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη εισηγητική έκθεση του συντονιστή της μελέτης.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Με το αριθ. πρωτ. 83598/30-12-2021 έγγραφό του, ο ανάδοχος, υπέβαλε όλες τις επιμέρους μελέτες, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Από τον έλεγχο της μελέτης προέκυψαν ελλείψεις όσον αφορά τις υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ΧΥΤ, στοιχεία απαραίτητα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της οικονομίας στο έργο. Για το λόγο αυτό, με το αριθ. πρωτ. 14741/21-2-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, ζητήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία από τον φορέα του έργου και κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες συμπληρώσεις, διορθώσεις και οριστικοποίηση των επιμέρους μελετών (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 23-2-2022).

*Επί του θέματος διευκρινίζονται επίσης τα κάτωθι:*

Με την υπ' αριθ. 670/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων έγινε η κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, στην ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσομπανίδη Χρήστο, Χημικό Μηχανικό και αναπληρωτή του την κα Πασχάλη – Μάνου Κωνσταντία, Πολιτικό Μηχανικό, δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων διορισμού τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Η σύμβαση για την μελέτη του έργου υπογράφηκε την 1<sup>η</sup>/10/2018 και έλαβε αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018.

Με το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό έτους 2019 της από 15-3-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 263/12-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.

Με το 12<sup>ο</sup> Πρακτικό έτους 2021 της από 17-5-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 419/8-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης.

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε την 28<sup>η</sup>/09/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 42861/28-09-2021.

Το χρονοδιάγραμμα της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**