

Αριθμός 124**9^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **9/11-3-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-3-2022 (ΦΕΚ 1099/11-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 126/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 2577/11-3-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 2460/9-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σχετ: - 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 13219/16-02-22 - 2. υπ' αρ. 17341/01.03.2022 Διατύπωση γνώμης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού έργου – Η/Μ - 3. Υπ' αρ. 1074/08.03.2022 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ - Σας αποστέλλουμε συνημμένα διατύπωση γνώμης (σχετ. 2) της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου έως 30-05-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, και την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ (σχετ. 3), για τους παρακάτω λόγους: - προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και διότι εκκρεμεί η σύνδεση των φωτοβολταϊκών με τον ΔΕΔΗΕ. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την παράταση της

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», έως 30-05-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 13219/16-2-2022, **εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», έως 30-05-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, την υπ' αρ. 1074/08-03-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη διατύπωση γνώμης της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που θα είναι τακτοποιητικός ως προς τις συμβατικές ποσότητες και διότι εκκρεμεί η σύνδεση των φωτοβολταϊκών με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**