

Αριθμός 134

**10^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ας} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 22^α Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **10/18-3-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (12) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 141/2022), επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 142/2022) και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 144/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 144/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών, κατόπιν ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ»», (σχετικό το αριθ. 2908/17-3-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 2794/16-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχ/κού Έργου - Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς –Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Κατόπιν της απόφασης με αρ. πρωτ. 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η Επιτροπή συνέταξε το συνημμένο πρακτικό ερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών και παρακαλούμε για την έγκρισή του. - Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 162, παρ. 3 του Ν. 4412/16, «Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της

αποζημίωσης από τον ανάδοχο». - Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού κοινοποιείται στον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί σε γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης. Σε συνέχεια της γραπτής αποδοχής από τον Ανάδοχο η Προϊσταμένη Αρχή θα πρέπει να προβεί σε έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης. - Συνημμένα: -*Η με αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και η υπεύθυνη δήλωση με αρ. πρωτ. 83764/31-12-2021 του Αναδόχου -*Η αριθ. 21/25-01-2022 Απόφαση ΟΕ -*Το από 15-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς». - **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ** - Στην Πάτρα σήμερα 15-03-2022 οι υπογεγραμμένοι: - Α. Ζέρβα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Πατρέων, ως τακτικό μέλος - Β. Οικονόμου Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως τακτικό μέλος Γ. Καλλιόπη Τραγουλιά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως τακτικό μέλος - αποτελούντες μέλη της Επιτροπής που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμάει το ύψος των θετικών ζημιών, κατόπιν ματαίωσης της διάλυσης του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, έχοντας υπόψη: -*Την αίτηση Διάλυσης Σύμβασης της αναδόχου, με αρ. πρωτ. 65895/26-10-21, -*Την Διάλυση της Σύμβασης με την απόφαση 80995/17-12-2021 της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, που επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, -*Την αίτηση του αναδόχου για ματαίωση της Διάλυσης Σύμβασης, με αρ. πρωτ. 79656/13-12-21, -*Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 79656/28-12-2021, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επαναβεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση του περιεχομένου της υποβληθείσας αίτησης ματαίωσης της διάλυσης του έργου 79656/13-12-21, -*Την επιβεβαίωση του αναδόχου με την υπεύθυνη δήλωση (αρ. πρωτ. 83764/31-12-21) ότι «συνεχίζουν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης, με την εύλογη αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών», -*Τις διατάξεις των άρθρων 161, 162 και 163 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ιδιαιτέρως της παραγράφου 1 του άρθρου 162 “Ματαίωση διάλυσης”, στην οποία αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών, -*Την προαναφερθείσα απόφαση 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, -*Την τηλεφωνική επικοινωνία στις 10/02/2022 της Επιτροπής με τον ανάδοχο για αποστολή περισσότερων αποδεικτικών και δικαιολογητικών, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος αποζημίωσης των θετικών ζημιών και το e-mail που στάλθηκε στις 11/02/2022 στο οποίο αναγράφονταν επακριβώς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, -*Την αποστολή των στοιχείων από τον ανάδοχο στις 23-02-2022, -*Τον έλεγχο του βασίμου των απαιτήσεων του αναδόχου και κατόπιν εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και την υπεύθυνη δήλωση με αρ. πρωτ. 83764/31-12-2021, - Η Επιτροπή αποφαινεται ότι: - 1. Όσον αφορά την παρ. 1, έξοδα αποθήκευσης υλικών, ήτοι προκατασκευασμένη ελαστική υπόβαση 6.898 μ², συνθετικός χλοοτάπητας 6.898 μ², υλικά πλήρωσης συνθετικού χλοοτάπητα (χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού SBR) 154 τόνοι, το μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 2.400 €, γίνεται αποδεκτό και

προσαρμόζεται από την διάλυση της εργολαβίας 17-12-2021 μέχρι και 17-03-2022, δηλαδή για τρεις (3) μήνες ως εξής: $3 * 2.400 \text{ €} = 7.200,0 \text{ €}$. – 2. Όσον αφορά την παρ. 2. Γενικά έξοδα του αναδόχου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/25-04-2017 ΥΠΟΜΕΔΙ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν. 4412/2016», και τον πίνακα Β. χρονικώς συνηρημένα γενικά έξοδα, έχουμε τα εξής: - Σύμβαση: 130.652,44 € αξία εργασιών πρό ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ - Συνολική προθεσμία έργου: 6 μήνες. - Β1 Χρήση - λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Ποσοστό 0,70 - Β2 Προσωπικό γενικής επιστασίας και διοίκησης. Ποσοστό 0,65 - Β3 Νομική υποστήριξη. Ποσοστό 0,06 - Β4 0,24 - Β5 0,6 - Β6 0,30 - Β7 Μετρήσεις γενικών δεικτών. Ποσοστό 0,20 - Β8 Συντήρηση του έργου. Ποσοστό 0,25 - Β9 Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και κόστος δέσμευσης εγγυητικών. Ποσοστό 0,8 - Β10 Το αναλογούν κόστος έδρας ή λειτουργίας. Ποσοστό 2,2 - Μερικό Σύνολο Β: 6,0 % του κόστους εργασιών. - $130.652,44 * 6,0\% = 7.839,15 \text{ €}$ μηνιαίο κόστος γενικών εξόδων. - Κόστος ανά μήνα: $7.839,15 \text{ €} / 6 \text{ μήνες} = 1.306,53 \text{ €} / \text{μήνα}$. - Για τρεις (3) μήνες από την διάλυση της εργολαβίας 17-12-2021 μέχρι και 17-03-2022, το κόστος ανέρχεται σε $3 * 1.306,53 \text{ €} / \text{μήνα} = 3.919,59 \text{ €}$. - ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (από 1 και 2): $7.200,0 + 3.919,59 \text{ €} = 11.119,59 \text{ €}$ και με την κατάλληλη στρογγύλευση 11.200,0€. - Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε - την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας «Μοσχοβίτης Παναγιώτης» για το έργο «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» λόγω ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας, συνολικού ποσού 11.200,0€. - Το παρόν πρακτικό αποστέλλεται με εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων για έγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 162, παρ. 3 του Ν. 4412/16, «*Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο*». –

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, και Δούρος Αθανάσιος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(7 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την με αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και η υπεύθυνη δήλωση με αρ. πρωτ. 83764/31-12-2021 του Αναδόχου
2. Την αριθ. 21/25-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Το από 15-03-2022 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής

Εγκρίνει ως κάτωθι, το από 15-03-2022 Πρακτικό Επιτροπής Ερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων του Αναδόχου και εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών, κατόπιν ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ» και ως εκ τούτου **εγκρίνει** την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας: «**Μοσχοβίτης Παναγιώτης**» για το εν λόγω έργο, **συνολικού ποσού 11.200,00€.**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Στην Πάτρα σήμερα 15-03-2022 οι υπογεγραμμένοι:

- Α. Ζέρβα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Πατρέων, ως τακτικό μέλος**
Β. Οικονόμου Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως τακτικό μέλος
Γ. Καλλιόπη Τραγουλιά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως τακτικό μέλος

αποτελούντες μέλη της Επιτροπής που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμάει το ύψος των θετικών ζημιών, κατόπιν ματαίωσης της διάλυσης του έργου «**Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου**», που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, έχοντας υπόψη:

- Την αίτηση Διάλυσης Σύμβασης της αναδόχου, με αρ. πρωτ. 65895/26-10-21,
- Την Διάλυση της Σύμβασης με την απόφαση 80995/17-12-2021 της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, που επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών,
- Την αίτηση του αναδόχου για ματαίωση της Διάλυσης Σύμβασης, με αρ. πρωτ. 79656/13-12-21,
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 79656/28-12-2021, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο η επαναβεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση του περιεχομένου της υποβληθείσας αίτησης ματαίωσης της διάλυσης του έργου 79656/13-12-21,
- Την επιβεβαίωση του αναδόχου με την υπεύθυνη δήλωση (αρ. πρωτ. 83764/31-12-21) ότι «*συνεχίζουν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης, με την εύλογη αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών*»,
- Τις διατάξεις των άρθρων 161, 162 και 163 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ιδιαιτέρως της παραγράφου 1 του άρθρου 162 “Ματαίωση διάλυσης”, στην οποία αναφέρεται ότι «*Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών*,
- Την προαναφερθείσα απόφαση 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων,
- Την τηλεφωνική επικοινωνία στις 10/02/2022 της Επιτροπής με τον ανάδοχο για αποστολή περισσότερων αποδεικτικών και δικαιολογητικών, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος αποζημίωσης των θετικών ζημιών και το e-mail που στάλθηκε στις 11/02/2022 στο οποίο αναγράφονταν επακριβώς τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
- Την αποστολή των στοιχείων από τον ανάδοχο στις 23-02-2022,

- Τον έλεγχο του βασίμου των απαιτήσεων του αναδόχου και κατόπιν εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 79656/13-12-2021 αίτηση ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης και την υπεύθυνη δήλωση με αρ. πρωτ. 83764/31-12-2021,

Η Επιτροπή αποφαινεται ότι:

1. Όσον αφορά την παρ. 1, έξοδα αποθήκευσης υλικών, ήτοι προκατασκευασμένη ελαστική υπόβαση 6.898 μ², συνθετικός χλοοτάπητας 6.898 μ², υλικά πλήρωσης συνθετικού χλοοτάπητα (χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού SBR) 154 τόνοι, το μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 2.400 €, γίνεται αποδεκτό και προσαρμόζεται από την διάλυση της εργολαβίας 17-12-2021 μέχρι και 17-03-2022, δηλαδή για τρεις (3) μήνες ως εξής: $3 * 2.400 \text{ €} = 7.200,0\text{€}$.
2. Όσον αφορά την παρ. 2. Γενικά έξοδα του αναδόχου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/25-04-2017 ΥΠΟΜΕΔΙ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν. 4412/2016», και τον πίνακα Β. χρονικώς συνηρητημένα γενικά έξοδα, έχουμε τα εξής:

Σύμβαση: 130.652,44 € αξία εργασιών πρό ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ

Συνολική προθεσμία έργου: 6 μήνες.

B1 Χρήση - λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Ποσοστό 0,70

B2 Προσωπικό γενικής επιστάσις και διοίκησης. Ποσοστό 0,65

B3 Νομική υποστήριξη. Ποσοστό 0,06

B4 0,24

B5 0,6

B6 0,30

B7 Μετρήσεις γενικών δεικτών. Ποσοστό 0,20

B8 Συντήρηση του έργου. Ποσοστό 0,25

B9 Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και κόστος δέσμευσης εγγυητικών. Ποσοστό 0,8

B10 Το αναλογούν κόστος έδρας ή λειτουργίας. Ποσοστό 2,2

Μερικό Σύνολο Β : 6,0 % του κόστους εργασιών.

$130.652,44 * 6,0\% = 7.839,15 \text{ €}$ μηνιαίο κόστος γενικών εξόδων.

Κόστος ανά μήνα: $7.839,15 \text{ €} / 6 \text{ μήνες} = 1.306,53 \text{ €/μήνα}$.

Για τρεις (3) μήνες από την διάλυση της εργολαβίας 17-12-2021 μέχρι και 17-03-2022, το κόστος ανέρχεται σε $3 * 1.306,53 \text{ €/μήνα} = 3.919,59 \text{ €}$.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (από 1 και 2): $7.200,0 + 3.919,59 \text{ €} = 11.119,59 \text{ €}$ και με την κατάλληλη στρογγύλευση 11.200,0 €.

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε

την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας «Μοσχοβίτης Παναγιώτης» για το έργο «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» λόγω ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας, συνολικού ποσού **11.200,0 €**.

Το παρόν πρακτικό αποστέλλεται με εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων για έγκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 162, παρ. 3 του Ν. 4412/16, «Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο».

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Κατόπιν της απόφασης με αρ. πρωτ. 21/25-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΦ2ΩΞΙ-Θ6Ζ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η Επιτροπή συνέταξε το από 15-3-2022 πρακτικό ερεύνησης του βάσιμου των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτίμησης του ύψους των θετικών ζημιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 162, παρ. 3 του Ν. 4412/16, «*Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο*».

Η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού κοινοποιείται στον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί σε γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης. Σε συνέχεια της γραπτής αποδοχής από τον Ανάδοχο η Προϊσταμένη Αρχή θα πρέπει να προβεί σε έγκριση της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**