

Αριθμός 109

**9^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Απριλίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Απριλίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 9/8-4-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την **Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12), 14) Γκέστα Ειρήνη, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Παπανικήτας Ανδρέας, 15) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Κουνάβης Αντώνιος, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Ντρίνιας Θεόδωρος, 24) Ξυλιάς Θεόδωρος, 25) Πατούχας Χρήστος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Τζανάκος Νικόλαος, 28) Τσιμπούκης Ιωάννης και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν, χρέη δε Γραμματέουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Μοδές Αθανάσιος, Πελεκούδας Δημήτριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, δεν συμμετείχαν από την αρχή της τηλεδιάσκεψης, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Κορδάς Χρήστος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Μοδές Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Μαγιάκης Γεώργιος, Πελεκούδας Δημήτριος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Μοίραλης Νικόλαος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Κουνάβης Αντώνιος, Ψωμάς Πέτρος και Λάμπρου Ιωάννης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 3280/24-3-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 3313/28-3-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις **07/06/2022**, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν.3669/08, μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 2^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:

Δεν δύναται να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στην αρχική προθεσμία αφενός λόγω των καιρικών συνθηκών και τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών μόνο κατά την περίοδο άμωτης (όταν η στάθμη της θάλασσας είναι στο χαμηλό επίπεδο), αφετέρου λόγω διαδικασιών έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2021 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 07/09/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα **60.480,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου Πατρέων, με ΚΑ 30-7326.00007.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 07/01/2022.

Η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 13/24-01-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:62Β0ΩΞΙ-ΑΛ4) .

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ