

**Αριθμός 214**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 19<sup>η</sup> Απριλίου 2022**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **14/15-4-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Στανίτσας Χαράλαμπος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 206/2022).

Χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος (αριθμός αποφάσεως 206/2022).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, επανήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 207/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 210/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,» (σχετικό το αριθ. 4563/15-04-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 4399/13-04-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Συνημμένα: - 1. Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 30039/08-04-2022.- Ο Δήμος Πατρέων εκτελεί το έργο «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων».- Σκοπός του έργου είναι αντικεραυνική θωράκιση δημοτικών κτηρίων, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων με αλεξικέραυνα τύπου πρώιμου οχετού και με ακτίνα προστασίας 200m.- Αναλυτικότερα- Το κάθε ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από: -την κεφαλή με την ακίδα και όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις- τον ιστό στήριξης- τους αγωγούς καθόδου- τα ηλεκτρόδια γείωσης-

την κάρτα μαγνητικής καταγραφής (ΟΒΟ)- προστατευτικό σωλήνα 2m, λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης, στηρίγματα απόστασης, μονωτήρες καθώς επίσης τοποθέτηση αυτόνομου διακόπτη προστασίας από υπέρταση στον γενικό πίνακα εκάστου κτηρίου και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία- Τα στοιχεία του έργου είναι τα παρακάτω:-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

α) Κύριος του έργου	Δήμος Πατρέων
β) Αρ.μελ.:	23/2019
γ) Προϋπολογισμός	324.880,00€ (με Φ.Π.Α.)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	23.6.2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	27,67%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	139/09.3.2021 Απ.Οικ. Επ.
ε) Ποσό συμφωνητικού	234.971,74 € με ΦΠΑ)
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	12.7.2021

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟΥ

Αρχική προθεσμία περαίωσης	12.5.2022
----------------------------	-----------

- Με τη με αρ. πρωτ. 30039/08.4.2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», του έργου του θέματος, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 12-10-2022 (χωρίς άλλο δικαίωμα πλην της πιθανής αναθεώρησης), για τους παρακάτω λόγους:- 1.Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις κυρίως τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας καθίσταται λίαν επικίνδυνη).- 2. Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και των πρωτοκόλλων λόγω covid 19, η πρόσβαση και κατά συνέπεια η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν καθυστέρηση,- 3.Εξεύρεση των εξειδικευμένων - πιστοποιημένων υλικών (κεφαλή αλεξικέραυνου, ιστού στήριξης κλπ) που απαιτούνται από τη μελέτη- Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψη:- 1.Τη με αρ.πρωτ.: 30039/08.4.2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 12.10.2022- 2.Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικοί- 3.Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών της με αρ.: 23/2019 μελέτης- Εισηγούμαστε- Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 5 μηνών του έργου «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων» με ανάδοχο την «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δηλαδή μέχρι 12.10.2022.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την

εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

**α)** Την αίτηση με αρ. πρωτ. 30039/8-4-2022 του Αναδόχου «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων» για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 12-10-2022 (χωρίς άλλο δικαίωμα πλην της πιθανής αναθεώρησης) για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις κυρίως τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας καθίσταται λίαν επικίνδυνη).

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και των πρωτοκόλλων λόγω covid 19, η πρόσβαση και κατά συνέπεια η εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν καθυστέρηση.

Για την εξεύρεση των εξειδικευμένων - πιστοποιημένων υλικών (κεφαλή αλεξικέρανου, ιστού στήριξης κλπ) που απαιτούνται από τη μελέτη.

**β)** -Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση είναι πραγματικοί  
-Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών της με αρ.: 23/2019 μελέτης

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) **εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», **κατά 5 μήνες, ήτοι έως 12-10-2022,**

*Διευκρινίζεται ότι:*

Σκοπός του έργου είναι αντικεραυνική θωράκιση δημοτικών κτηρίων, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων με αλεξικέρανα τύπου πρώιμου οχετού και με ακτίνα προστασίας 200 m.

Αναλυτικότερα το κάθε ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από:

- Την κεφαλή με την ακίδα και όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις
- Τον ιστό στήριξης- τους αγωγούς καθόδου- τα ηλεκτρόδια γείωσης
- Την κάρτα μαγνητικής καταγραφής (OBO)
- Προστατευτικό σωλήνα 2m, λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης, στηρίγματα απόστασης, μονωτήρες καθώς επίσης τοποθέτηση αυτόνομου διακόπτη προστασίας από υπέρταση στον γενικό πίνακα εκάστου κτηρίου και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία

Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο κάτωθι Δελτίο Έργου:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

**ΜΕΛΕΤΗΣ**

- α) Κύριος του έργου  
 β) Αρ.μελ.:  
 γ) Προϋπολογισμός

Δήμος Πατρέων  
 23/2019  
 324.880,00€ (με Φ.Π.Α.)

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

- α) Ημερομηνία  
 δημοπράτησης  
 β) Σύστημα δημοπράτησης  
 γ) Έκπτωση  
 δ) Απόφαση εγκρίσεως  
 πρακτικού  
 ε) Ποσό συμφωνητικού  
 στ) Ημερομηνία  
 συμφωνητικού

23.6.2020  
 Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης  
 27,67%  
 139/09.3.2021 Απ.Οικ. Επ.

234.971,74 € με ΦΠΑ)  
 12.7.2021

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΕΡΓΟΥ**

- Αρχική προθεσμία περαίωσης

12.5.2022

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
 ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**