

Αριθμός 286

**19^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 26^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 26^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **19/20-5-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **10]** Νιάρου Μαρία – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισηγήθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 287/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 289/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 295/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 295/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 297/2022).

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το κατεπείγον θέμα «2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου - Παπαφλέσσα)»», (σχετικό το αριθ. 6335/25-05-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 167/10-1-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων – Συνημμένα - Η υπ' αριθ. 77311/03.12.2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε - Η από 16/12/2021 υπογεγραμμένη 1^η Διατύπωση γνώμη της Υπηρεσίας - Το υπ' αριθμ. 6400/24.01.2021 διαβιβαστικό προς την Ειδ. Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας και τον Ο.Λ.ΠΑ - Την υπ' αριθμ. 17310/01.03.2022 εκ νέου διατύπωση γνώμης της υπηρεσίας στην Ειδ. Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Η υπ' αριθ. 1139/10.03.2022 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε, περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)», καθώς και τα επισυναπτόμενα έγγραφα (από 1 έως και 5) σύμφωνα με την οποία αιτείται για την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

έως και τις 31/08/2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. - Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32440/28.07.2020 υπογεγραμμένη σύμβαση ήταν έως τις 28/07/2021 ενώ με την υπ' αριθμ.418/08.06/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής έχει εγκριθεί η 1^η παράταση περαίωσης έως τις 28/01/2022.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει - Την χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» μέχρι τις 31/08/2022 - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και κήρυξε το ως άνω θέμα κατεπείγον.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, η **Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Την υπ' αριθ. 77311/03.12.2021 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε
- 2) Την από 16/12/2021 υπογεγραμμένη 1^η Διατύπωση γνώμη της Υπηρεσίας
- 3) Το υπ' αριθμ.6400/24.01.2021 διαβιβαστικό προς την Ειδ. Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας και τον Ο.Λ.ΠΑ
- 4) Την υπ' αριθ. 17310/01.03.2022 εκ νέου διατύπωση γνώμης της υπηρεσίας στην Ειδ. Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αριθ.1139/10.03.2022 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας,

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα, **εγκρίνει** την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», μέχρι τις **31/08/2022**.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 32440/28.07.2020 υπογεγραμμένη σύμβαση ήταν έως τις 28/07/2021 ενώ με την υπ' αριθ.418/08.06/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης έως τις 28/01/2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ**