

Αριθμός 138

**11^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 18^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **18^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/12-5-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 16^η Μαΐου 2022, αλλά αναβλήθηκε, μετά από αίτημα Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την **Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ**, για την εξέταση των (19) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Δημακόπουλος Φώτιος, 24) Δούρος Αθανάσιος, 25) Καυκάς Γεώργιος, 26) Λάμπρου Ιωάννης, 27) Πατούχας Χρήστος, 28) Ρώρος Γεώργιος, 29) Σβόλης Κωνσταντίνος, 30) Τζανάκος Νικόλαος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης, 32) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 33) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρος Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν, χρέη δε Γραμματέουσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν συμμετείχαν από την αρχή της τηλεδιάσκεψης, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος, Βορίσης Διονύσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος, και Παπαδημάτος Νικόλαος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Σολωμού Κατερίνα)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσήτιδος – Παραλίας – Βραχυνείκων 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 4634/18-4-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 4702/18-4-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσήτιδος – Παραλίας – Βραχνηϊκών 2017», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε., **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **30-07-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 25786/24-3-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και σύμφωνα με τη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν βοηθούσαν στην πρόοδο του έργου και την υπόδειξη στον ανάδοχο νέων υπό κατασκευή οδών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να συνταχθεί ο 3^ο ΑΠΕ.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 52,01% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθ. πρωτ. 7901/18-02-2020 υπεγράφη στις 18-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 239.928,39€ (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 624/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 18-02-2021,

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 18-08-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 40/27-01-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-11-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 191/19-07-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-04-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14/24-01-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ