

Αριθμός 309

**21^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 31^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 31^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **21/27-5-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη απόφασης στα (9) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Σβόλης Κωνσταντίνος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός απόφασης 307/2022).

Οι κ.κ. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος και Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 10^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε.»», (σχετικό το υπ' αριθ. 6282/23-05-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 6032/18-05-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση αναδόχου, Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ) και θετική γνωμοδότηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 30-09-2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για το έργο του θέματος και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν καθώς και οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.- Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν έως 07/01/22.- Δόθηκε 1^η παράταση εργασιών μέχρι την 07-06-2022 - Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι την 30-09-2022 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.- *Συνημμένα:- α) Η με αριθ. Η.Π. 37285/07-05-2022 με ορθή επανάληψη την με αρ. πρωτ. 39036/12-05-2022 Αίτηση Αναδόχου- β) Αιτιολογική-Εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας- γ) Η με αριθ. 2151/17-05-2022 θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει «υπέρ» με της επιφυλάξεις του, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την με αριθ. Η.Π. 37285/07-05-2022, με ορθή επανάληψη την με αρ. πρωτ. 39036/12-05-2022 αίτηση του αναδόχου, **εγκρίνει** την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε, **έως την 30^η-09-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, τη θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη αιτιολογική-εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν καθώς και οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.

Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν έως 07/01/22 και δόθηκε 1^η παράταση εργασιών μέχρι την 07^η-06-2002.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**