

Αριθμός 329**22^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 7^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 7^η Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **22/3-6-2022**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **10]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **11]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 314/2022) και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 2^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 315/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (14) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», (σχετικό το υπ' αριθ. 6519/27-05-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 6415/26-05-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», - με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και με την οποία εισηγείται, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, να δοθεί πέμπτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 01/12/2022. -Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002). - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του

συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 01/06/2022. - Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 1^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής: - δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου μετά και τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης του δικτύου άρδευσης, ενόψει της αρδευτικής περιόδου και την διαδικασία έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο, μετά και την υπ' αριθ. 64/10-05-2022 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. - Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με την συνημμένη Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει: - Την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», κατά ΕΞΙ (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 01/12/2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «κατά», οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν «αποχή», ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, η Οικονομική Επιτροπή,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και κατόπιν της υπ' αριθ. 33057/2022 αίτησης του Αναδόχου, **εγκρίνει** την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)», κατά **6 μήνες**, ήτοι μέχρι την **01^η/12/2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 7 του Ν.4412/2016, την υπ' αριθ. 64/10-05-2022 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα το έργο μηχανικού.

Η παράταση εγκρίνεται διότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου μετά και τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης του δικτύου άρδευσης, ενόψει της αρδευτικής περιόδου και την διαδικασία έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), προκειμένου να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 18/06/2020, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/12/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 246.985,65€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πόρους ΣΑΤΑ (ΚΑ:25-7336.00002).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 01^η/06/2022.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**