

Αριθμός 337

**23^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 16^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 16^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 23/10-6-2022, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 5] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 6] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 7] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 8] Αναστασίου Μιχαήλ – αναπληρωματικό μέλος, 9] Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος και 10) Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 339/2022), οπότε ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος μετείχε ως εισηγητής.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 339/2022).

Οι κ.κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το κατεπείγον θέμα, «1. Έγκριση της από 10/5/2022 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ 2. Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 68245/03-11-2021 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», συνολικού ποσού 444.220,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια υλικών Φωτισμού)», (σχετικό το αριθ. 7527/16-06-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 7487/15-06-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Έχοντας υπόψη: - Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του 4735/12-12-2020.- Το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Την 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ.- Το με αριθ. πρωτ. 68245/03-11-20201 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου «ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ»- Το με αριθ. πρωτ.32680/18-4-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (68245/03-11-2021) για τους κάτωθι λόγους: - α) λόγω COVID-19 (καθυστερήσεις προμήθειας υλικών από Κίνα - κλειστά λιμάνια Κίνας λόγω Πανδημίας)- β) λόγω καταστροφής κατά την μεταφορά , φωτιστικών οροφής (περίπου 60 τεμ) με αποτέλεσμα την επαναπαραγγελία αυτών , στα πλαίσια εγγύησης της προμηθεύτριας εταιρείας από την Κίνα - γ) λόγω εκ παραδρομής, εσφαλμένης ποιότητας 50 wash Led φωτιστικών , τα οποία επίσης αποστέλλει εκ νέου (τα ορθά) η προμηθεύτρια εταιρεία από Κίνα αναγνωρίζοντας το εκ παραδρομής λάθος της.- Όλα τα παραπάνω βρίσκονται προς φόρτωση στο λιμάνι της Σανγκάης και αναμένονται. Στο λιμάνι του Πειραιά για εκτελωνισμό. Επίσης απαιτείται και ανάλογος χρόνος για την τοποθέτηση και έλεγχο των νέων φωτιστικών. Ως ελάχιστος χρόνος για την παράδοση της εν λόγω προμήθειας εκτιμήθηκαν οι 90 ημέρες».- Το με αριθ. πρωτ. 5195/03-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.- Την από 10-5-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 68245/03-11-2021 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Β », κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.- Την αριθ.6401-09/06/22 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=ΥΜΕΠΕΡΑΑ).- Παρακαλούμε όπως:- 1. Εγκρίνετε:- Το από 10-5-2022 πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ και ως εκ τούτου- 2. Αποφασίσετε : - Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 68245/3-11-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», συνολικού ποσού 444.220,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια Υλικών Φωτισμού), για τρεις (3) μήνες από την λήξη του χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και κήρυξε το ως άνω θέμα κατεπείγον. Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», σύμφωνα δε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Την αριθ. 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ.
- Το με αριθ. πρωτ. 68245/03-11-20201 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ».
- Το με αριθ. πρωτ.32680/18-4-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (68245/03-11-2021) για τους κάτωθι λόγους:
*«α) λόγω COVID-19 (καθυστερήσεις προμήθειας υλικών από Κίνα - κλειστά λιμάνια Κίνας λόγω Πανδημίας)
 β) λόγω καταστροφής κατά την μεταφορά , φωτιστικών οροφής (περίπου 60 τεμ) με αποτέλεσμα την επαναπαραγγελία αυτών , στα πλαίσια εγγύησης της προμηθεύτριας εταιρείας από την Κίνα
 γ) λόγω εκ παραδρομής, εσφαλμένης ποιότητας 50 wash Led φωτιστικών , τα οποία επίσης αποστέλλει εκ νέου (τα ορθά) η προμηθεύτρια εταιρεία από Κίνα αναγνωρίζοντας το εκ παραδρομής λάθος της.
 Όλα τα παραπάνω βρίσκονται προς φόρτωση στο λιμάνι της Σανγκάης και αναμένονται. Στο λιμάνι του Πειραιά για εκτελωνισμό. Επίσης απαιτείται και ανάλογος χρόνος για την τοποθέτηση και έλεγχο των νέων φωτιστικών. Ως ελάχιστος χρόνος για την παράδοση της εν λόγω προμήθειας εκτιμήθηκαν οι 90 ημέρες».*
- Το με αριθ. πρωτ. 5195/03-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
- Την από 10-5-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 68245/03-11-2021 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Β », κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.
- Την αριθ.6401-09/06/22 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή** σύμφωνα με:

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το Ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4.

Το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του 4735/12-12-2020 και το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4 412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

εγκρίνει το από 10-5-2022 πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ και ως εκ τούτου **την παράταση**

του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 68245/3-11-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», συνολικού ποσού 444.220,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια Υλικών Φωτισμού), **για τρεις (3) μήνες από την λήξη του, ήτοι έως 2-8-2022**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.

Ο Πρόεδρος**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ****Τα Παρόντα Μέλη****ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**