

Αριθμός 177

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 22^{ης} Ιουνίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **22^η Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 12/17-6-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 13) Γκέστα Ειρήνη, 14) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 15) Μαγιάκης Γεώργιος, 16) Μοδές Αθανάσιος, 17) Νιάρου Μαρία, 18) Παπανικήτας Ανδρέας, 19) Πελεκούδας Δημήτριος, 20) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 21) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 22) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 23) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Δούρος Αθανάσιος, 26) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 27) Κουνάβης Αντώνιος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Ρώρος Γεώργιος, 33) Σβόλης Κωνσταντίνος, 34) Σιαδήμας Βασίλειος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος, 36) Τζανάκος Νικόλαος, 37) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 38) Τσιμπούκης Ιωάννης, 39) Φιλοπούλου Μαρία, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Μπακαλάρος Χρήστος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Λάμπρου Ιωάννης και Πατούχας Χρήστος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος και Μοίραλης Νικόλαος, δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη από την αρχή, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Βορίσης Διονύσιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Σολωμού Αικατερίνη, Κουνάβης Αντώνιος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Δούρος Αθανάσιος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, χρέη δε Γραμματεούσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 32 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής- Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 6803/1-6-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 6973/3-6-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις», που κατασκευάζει η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι **07/08/2022**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του Ν.4412/16, μετά τη σχετική αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου και της ανάγκης 3^{ης} παράτασης της αρχικής προθεσμίας είναι ο εξής:

Δεν δύναται να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στην αρχική προθεσμία, καθώς σε ότι αφορά την κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης – καθέλκυσης μικρών σκαφών στην Τ.Κ. Ακταίου, εκκρεμούσε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Τροποποίησης του έργου που αφορούσε τη μείωση της συνολικής επιφάνειας κατάληψης της ράμπας από 92,16 τ.μ. σε 64,60 τ.μ. και την ενίσχυση των πλευρικών τοιχίων (αύξηση πάχους από 0,60 μ. σε 1,00 μ.).

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2021 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 07/09/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα **60.480,00€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» Δήμου Πατρέων με ΚΑ 30-7326.00007.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τέσσερις (04) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 07/01/2022.

Η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αριθ. 13/24-01-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:62Β0ΩΞΙ-ΑΛ4).

Η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ αριθ. 109/13-04-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΣΩ9ΩΞΙ-ΠΥΤ).

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ