

Αριθμός 204

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 6^{ης} Ιουλίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **6^η Ιουλίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 13/1-7-2022** η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σ

ε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 380/15-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία - Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 10) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 18) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 19) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 20) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Λάμπρου Ιωάννης, 24) Μοίραλης Νικόλαος, 25) Μπακαλάρος Χρήστος, 26) Ευλιάς Θεόδωρος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Στανίτσας Χαράλαμπος και 30) Τσιμπούκης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας και Πατούχας Χρήστος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδός Χρήστος, Μαγιάκης Γεώργιος, Νιάρου Μαρία, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Μαγιάκης Γεώργιος, Ψωμάς Πέτρος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, Κορδός Χρήστος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, ενώ αποχώρησε η κα Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 11 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών 2016»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ & Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης - με αριθ. 7749/21-6-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του Αναπληρωτή κ. Δημάρχου και α/α - με αριθ. 7777/21-06-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντ/ρχου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Έργων του Δήμου Πατρέων (αρ. μελέτης 2/2017), το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ/30-7323.00005
3. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 447/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 158219/25-07-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίου.
4. Το με αρ. πρωτ. 24856/02-04-2018 συμφωνητικό, για ποσό 184.966,75 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που υπογράφηκε στις 02/04/2018 με ημερομηνία περαίωσης εργασιών 02/04/2019.
5. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά διανοίξεις τμημάτων οδών του Σχεδίου Πόλως Πατρών σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πατρέων.
6. Την υπ' αριθ. 193/ 2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 02/08/2019.
7. Την υπ' αριθ. 478/ 2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 02/12/2019.
8. Την υπ' αριθ. 675/ 2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 02/04/2020.
9. Την υπ' αριθ. 99/ 2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 02/06/2020.
10. Την υπ' αριθ. 142/ 2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η 5η παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 02/09/2020.
11. Την με αριθμό 700/ 04-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ που περιλάμβανε 1 νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλουν την δαπάνη του έργου.
12. Την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών που εκδόθηκε στις 20/11/2020.
13. Την με αρ.πρωτ.60264/ 17-12-2020 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα και εγκεκριμένη στις 13/01/2021.
14. Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, αφού έλαβε υπ' όψη της την από 13/01/2021 τελική επιμέτρηση, θεωρημένη από τον Δ/ντή Έργων κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο και υπογεγραμμένη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο Μηχανικό του έργου, την από 20/11/20 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, υπογεγραμμένη από τον Δ/ντή Έργων κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. του έργου, μετέβη στις 07/06/2022 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες έγιναν έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, τις προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της υπηρεσίας και αφού διαπίστωσε την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, παρέλαβε αυτές ποσοτικά

και ποιοτικά και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016**».

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ