

Αριθμός 458

**31^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 28^{ης} Ιουλίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 28^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 30/22-7-2022 και μετά την από 26/7/2022 ειδοποίηση για αλλαγή της ημέρας της συνεδρίασης της 27^{ης} Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε δε αυτής την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, ώρα 11:30, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (20) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 5] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 6] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 7] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 8] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 9] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και 10] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. αποφάσεως 460/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό το υπ' αριθ. 9367/21-07-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 9336/20-07-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – ΣΧΕΤ.: α. Οι αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018 Αρχική Σύμβαση και αριθ. πρωτ. 42861/28-9-2001 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.- β. Το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υπεβλήθησαν, εμπροθέσμως, όλες οι επιμέρους μελέτες.- γ. Το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο, υπεβλήθησαν παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων.- Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση του συντονιστή της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με την οποία εισηγείται: - Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι, έως 23/1/2023.- Τη διατήρηση του καθαρού χρόνου για τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης, χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία έγκρισης των επιμέρους μελετών.- Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι, με το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθησαν όλες οι επιμέρους μελέτες, σύμφωνα

με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την αριθ. 123/15-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ:Ψ4Ο3ΩΞΙ-ΚΣΚ).- Από τον έλεγχο της μελέτης προέκυψαν παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων, από το μέλος της επιτροπής επίβλεψης Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και για το λόγο αυτό απαιτείται, αφενός, η παροχή διευκρινίσεων από πλευράς μελετητών, αφετέρου, ο προγραμματισμός συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προσδιοριστεί η οριστική λύση που θα ακολουθηθεί.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω, - ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ - Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, έως 23/1/2023, σύμφωνα με ως άνω αναφερόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν 4412/16. - Επισημαίνεται ότι, ο καθαρός χρόνος για τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης, παραμένει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία έγκρισης των επιμέρους μελετών.- Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι: - Με την υπ' αριθ. 670/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων έγινε η κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων, στην ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσομπανίδη Χρήστο, Χημικό Μηχανικό και αναπληρωτή του την κα Πασχάλη – Μάνου Κωνσταντία, Πολιτικό Μηχανικό, δύναμει των υπεύθυνων δηλώσεων διορισμού τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία. - Η σύμβαση για την μελέτη του έργου υπογράφηκε την 1/10/2018 και έλαβε αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018. - Με το 2^ο Πρακτικό έτους 2019 της από 15-3-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 263/12-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.- Με το 12^ο Πρακτικό έτους 2021 της από 17-5-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 419/8-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης.- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε την 28/09/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 42861/28-09-2021. - Το χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας.- Με το αριθ. πρωτ. 83598/30-12-2021 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου.- Με το αριθ. πρωτ. 14741/21-2-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, ζητήθηκαν από τον Κύριο του Έργου, στοιχεία που αφορούσαν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ.- Με την αριθ. 123/15-3-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της έως 23/4/2022 και συνολική προθεσμία περαίωσης έως 23/7/2022.- 10.Με το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου, συμπληρωμένη με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ.- 11.Με το Α/Α Εσωτ. Αλλ. 5180/3-5-2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Συντονιστή, εστάλησαν τα ηλεκτρονικά αρχεία της μελέτης, σε όλους επιβλέποντες.- 12.Με το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν, από το μέλος της επιτροπής επίβλεψης, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων. Συνημμένα: Εισηγητική έκθεση του συντονιστή της μελέτης. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου

εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών. Διευκρινίζεται ότι γίνεται διόρθωση στον τίτλο του θέματος όπως έχει αναγραφεί στην αριθ. 30/22-7-2022 πρόσκληση. Το ορθό είναι «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ», **στη θέση Φλόκα**».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018 Αρχική Σύμβαση και την αριθ. πρωτ. 42861/28-9-2001 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
2. Το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υπεβλήθησαν, εμπροθέσμως, όλες οι επιμέρους μελέτες.
3. Το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο, υπεβλήθησαν παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων.
4. Την Εισηγητική Έκθεση του συντονιστή της μελέτης με τίτλο: «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ**» **στη θέση Φλόκα**», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με την οποία εισηγείται:

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι, έως **23/1/2023**.

Τη διατήρηση του καθαρού χρόνου για τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης, χρονικής διάρκειας **ενός (1) μήνα**, από την ημερομηνία έγκρισης των επιμέρους μελετών.

Αναλυτικά:

Με την υπ' αριθ. **670/31-7-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων έγινε η κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ**» **στη θέση Φλόκα**», στην ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσομπανίδη Χρήστο, Χημικό Μηχανικό και αναπληρωτή του, την κα Πασχάλη – Μάνου Κωνσταντία, Πολιτικό Μηχανικό, δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων διορισμού τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Η σύμβαση για την μελέτη του έργου υπογράφηκε την 1^η/10/2018 και έλαβε αριθ. πρωτ. **67784/1-10-2018**.

Με το 2^ο Πρακτικό έτους 2019 της από 15-3-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. **263/12-4-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.

Με το 12^ο Πρακτικό έτους 2021 της από 17-5-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. **419/8-6-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε την 28^η/09/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. **42861/28-09-2021**.

Το χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. **69929/23-11-2021** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας.

Με το αριθ. πρωτ. **83598/30-12-2021** έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου.

Με το αριθ. πρωτ. **14741/21-2-2022** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, ζητήθηκαν από τον Κύριο του Έργου, στοιχεία που αφορούσαν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ.

Με την αριθ. **123/15-3-2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της έως **23/4/2022** και συνολική προθεσμία περαίωσης έως **23/7/2022**.

Με το αριθ. πρωτ. **34028/21-4-2022** έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθησαν όλες οι επιμέρους μελέτες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την αριθ. 123/15-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ:Ψ4Ο3ΩΞΙ-ΚΣΚ).

Με το Α/Α εσωτ. αλλ. **5180/3-5-2022** υπηρεσιακό σημείωμα του Συντονιστή, εστάλησαν τα ηλεκτρονικά αρχεία της μελέτης, σε όλους επιβλέποντες.

Από τον έλεγχο της μελέτης προέκυψαν παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων, από το μέλος της επιτροπής επίβλεψης κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο, ο οποίος τις υπέβαλε με το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για το λόγο αυτό απαιτείται, αφενός, η παροχή διευκρινήσεων από πλευράς μελετητών, αφετέρου, ο προγραμματισμός συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προσδιοριστεί η οριστική λύση που θα ακολουθηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16, **εγκρίνει** την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» **στη θέση Φλόκα**, έως **23/1/2023**.

Ο καθαρός χρόνος για τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης, παραμένει **ένας (1) μήνας** από την ημερομηνία έγκρισης των επιμέρους μελετών.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**