

Αριθμός 470

**32^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 3^{ης} Αυγούστου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 3^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 32/29-7-2022, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 3] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 7] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, 8] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 9] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 468/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 469/2022).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (4) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση του Εργοστασίου Τέχνης Πάτρας»», (σχετικό το υπ' αριθ. 9664/27-7-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 8265/30-6-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), οποία έχει ως εξής: «Προς: – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι(6) μήνες σύμφωνα με το ΦΕΚ109Α/2022, Μέρος Γ' Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Άρθρο 153 παρ. 1.α. - Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, (...για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή...) για το έργο του θέματος. - Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατά έξι(6) μήνες. - Συνημμένα: - α) Η με αριθ. Η.Π. 50445/15-06-2022

Αίτηση Αναδόχου. –Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Κορδάς Χρήστος».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο, την εισήγηση αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4732/2020) και έπειτα από την αριθ. πρωτ. 50445/2022 αίτηση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση του Εργοστασίου Τέχνης Πάτρας», κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το ΦΕΚ109Α/2022, Μέρος Γ' Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Άρθρο 153 παρ. 1.α. - Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, (*...για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή...*), **εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση του Εργοστασίου Τέχνης Πάτρας», αναδόχου «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», κατά έξι (6) μήνες.**

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**