

Αριθμός 484

33^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 9^{ης} Αυγούστου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, την 9^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 33/5-8-2022, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (7) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Κορδάς Χρήστος - Προεδρεύων-Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος, 2] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 5] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και 8] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων, εισάγει το κατεπείγον θέμα, «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016)"», (σχετικό το αριθ. 10291/5-8-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 10208/4-8-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας αποστέλλουμε τη με αριθ. Η.Π. 62367/28-07-2022 αίτηση του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016)" στην οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου καθώς και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου, σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσής του μέχρι τις 30/06/2023 γιατί αναμένεται η σύνταξη και έγκριση ηλεκτρολογικής μελέτης, στατικής μελέτης στέγης, μελέτης ενίσχυσης κτιρίου, μελέτης επανακατασκευής εξωστών, υδραυλικής μελέτης και μελέτης πυροπροστασίας που αφορά το κτήριο το Παλαιού Μουσείου Πατρών, προκειμένου να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες. Επίσης, υπάρχει καθυστέρηση στον χρόνο προμήθειας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο εξαιτίας της αύξησης του κόστους τους και δυσλειτουργίας της αγοράς - Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: - Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου μέχρι τις 30/06/2023 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. - Συνημμένα: -*Εισηγητική Έκθεση Επιβλεπόντων -*η με αριθ. Η.Π. 62367/28-07-2022 αίτηση αναδόχου. - Ο

Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Κορδάς Χρήστος».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα, την εισήγησή του ως αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι για την εισαγωγή του θέματος ως κατεπείγοντος, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», κατά την ψηφοφορία επί της ουσίας ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020) και μετά την υπ' αριθ. 62367/28-7-2022 αίτηση του αναδόχου, **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (2016)», του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», μέχρι τις **30-06-2023**, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147, του ν.4412/16 και στην εισηγητική έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών του έργου.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία γιατί αναμένεται η σύνταξη και έγκριση ηλεκτρολογικής μελέτης, στατικής μελέτης στέγης, μελέτης ενίσχυσης κτιρίου, μελέτης επανακατασκευής εξωστών, υδραυλικής μελέτης και μελέτης πυροπροστασίας που αφορά στο κτήριο το Παλαιού Μουσείου Πατρών, προκειμένου να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες. Επίσης, υπάρχει καθυστέρηση στον χρόνο προμήθειας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο εξαιτίας της αύξησης του κόστους τους και δυσλειτουργίας της αγοράς.

Ο Προεδρεύων

ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**