

Αριθμός 581

39^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 20^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **39/16-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (16) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Κορδός Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **11]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 579/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 583/2022).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας»», (σχετικό το αριθ. 12048/16-09-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 11952/15-09-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ - Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - Συνημμένα: - α) Η υπ' αριθ. 507/06/07/2021 έγκριση της 1^{ης} Παράτασης από την Ο.Ε. του Δήμου Πατρέων- β) Η υπ' αριθ. 135/22.03.2022 έγκριση της 1^{ης} Παράτασης από την Ο.Ε. του Δήμου Πατρέων- γ) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 13904/17-02-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε”.- Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε, περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, του έργου «διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας», σύμφωνα με την οποία αιτείται να δοθεί 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως και τις 30/09/2022 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.- Σας πληροφορούμε δε ότι:- Με την υπ' αριθ. 139.3.3.2/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 391.952,00Ευρώ για την κατασκευή του υπόψη έργου.- 1.Η υπ' αριθ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ: 6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του

έργου και τις αριθ. 985/2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.:287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αντίστοιχα αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα.- 2.Η απόφαση 338/06-08-2019 (ΑΔΑ:7ΜΜΜΩΞΙ-3Τ1) και η ορθή επανάληψη αυτής με αριθ. 464/10-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΩΞΙ-Υ9Φ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 06η.12.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 12η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.- 3.Την απόφαση 678/20-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΤ0ΩΞΙ-4ΓΨ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 10/01/2020- 4.Το από 10/01/2020 1ο πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 20/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΖΕΩΞΙ-5ΦΖ) απόφαση οικονομικής επιτροπής.- 5.Το από 24/04/2020 2ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 254/15-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΨΩΞΙ-ΚΗΝ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007219537 2020-08-025) απόφαση οικονομικής επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την αρ. πρωτ. 79012/29-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΖΟΡ1Φ-ΖΞΒ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.- 5.Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 770.000,00ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 43,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.- 6.Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2019 με Κ.Α. 64-7341.73214 έχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.- 7.Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2020 στον οποίο ενεγράφη στον Κ.Α. 30-7322.00002 πίστωση ποσού 491.952,00€ με την (ΑΑΥ.69 Β/666/21-1-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ.- 8.Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (8) ημερολογιακοί μήνες ήτοι έως την 20-07-2021.- 9.Η 1η παράταση προθεσμίας έως την 20-03-2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 507/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.- 10.Η 2η παράταση προθεσμίας έως την 30/09/2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 135/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής- 11.Μετά από αίτηση (γ σχετ.) της αναδόχου Εταιρείας του έργου του θέματος, σχετικά με την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσής του, σας ενημερώνουμε ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω έργου διότι:- α)Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού σημειώνονται πολλές απουσίες από το προσωπικό των συνεργείων.- β)Λόγω της ενεργειακής κρίσης υπάρχει δυσχέρεια στην προμήθεια των υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου.- γ)Λόγω της διακοπής εκτέλεσης των εργασιών για διάστημα 35 ημερών, από 19/05/2022 έως 23/06/2022, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του 3ου Λογαριασμού.- δ)Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες της εποχής καθιστούν απαγορευτική την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.- ε)Λόγω αναμονής έγκρισης τους 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου- Για όλα τα παραπάνω και επειδή οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η Ανάδοχος Εταιρεία του έργου είναι πραγματικοί, παρακαλούμε όπως εγκριθεί η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» μέχρι τις 20/12/2022.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, δήλωσε ότι ψηφίζει «ωπέρ» με τις επιφυλάξεις του, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και μετά την αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 6440/8-8-2022, **εγκρίνει** την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε», **έως 20-12-2022**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η παράταση εγκρίνεται καθώς δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω έργου:

- α) Διότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σημειώνονται πολλές απουσίες από το προσωπικό των συνεργείων.
- β) Διότι λόγω της ενεργειακής κρίσης, υπάρχει δυσχέρεια στην προμήθεια των υλικών απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου.
- γ) Λόγω της διακοπής εκτέλεσης των εργασιών για διάστημα 35 ημερών, από 19/05/2022 έως 23/06/2022, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} Λογαριασμού.
- δ) Διότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες της εποχής καθιστούν απαγορευτική την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.
- ε) Λόγω αναμονής έγκρισης τους 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. 139.3.3.2/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018»μ και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 391.952,00 Ευρώ για την κατασκευή του υπόψη έργου.

Με την υπ' αριθ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ: 6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου.

Με τις αριθ. 985/2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθ. 726/2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61), νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:281653/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.:287068/2019/17-01-2020 (ΑΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-6ΘΨ) αποφάσεις αντίστοιχα. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Με την αριθ. 338/06-08-2019 (ΑΔΑ:7ΜΜΜΩΞΙ-3Τ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ορθή επανάληψη αυτής με την αριθ. 464/10-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΩΞΙ-Υ9Φ) της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του εν λόγω έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 06^η.12.2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 12^η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Με την αριθ. 678/20-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΤ0ΩΞΙ-4ΓΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 10/01/2020.

Με την υπ' αριθ. 20/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΖΕΩΞΙ-5ΦΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 10/01/2020 1^ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το εν λόγω έργο.

Με την υπ' αριθ. 254/15-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΨΩΞΙ-ΚΗΝ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007219537 2020-08-025) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 79012/29-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΖΟΡ1Φ-ΖΞΒ) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 24/04/2020 2^ο πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του εν λόγω έργου είναι 770.000,00€, μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 43,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2019 με Κ.Α. 64-7341.73214 έχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 551.248,45€ (ΑΑΥ.1.690Β/411/17-07-2019) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πατρέων έτους 2020 στον οποίο ενεγράφη στον Κ.Α. 30-7322.00002 πίστωση ποσού 491.952,00€ με την (ΑΑΥ.69 Β/666/21-1-2020) η οποία προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (8) ημερολογιακοί μήνες ήτοι έως την 20^η-07-2021.

Η 1^η παράταση προθεσμίας έως την 20^η-03-2022, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 507/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η 2^η παράταση προθεσμίας έως την 30^η-09-2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 135/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**