

**Αριθμός 254**

**19<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
 της 28<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/23-9-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (15) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 14) Μαγιάκης Γεώργιος, 15) Μοδές Αθανάσιος, 16) Νιάρου Μαρία, 17) Παπανικήτας Ανδρέας, 18) Πελεκούδας Δημήτριος, 19) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 20) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 21) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 22) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 23) Βορίσης Διονύσιος, 24) Δημακόπουλος Φώτιος, 25) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 26) Λάμπρου Ιωάννης, 27) Μοίραλης Νικόλαος, 28) Νικολόπουλος Νικόλαος, 29) Ντρίνιας Θεόδωρος, 30) Ξυλιάς Θεόδωρος, 31) Παπαδημάτος Νικόλαος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Ρώρος Γεώργιος, 34) Σβόλης Κωνσταντίνος, 35) Σιαδήμας Βασίλειος, 36) Στανίτσας Χαράλαμπος, 37) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 38) Τσιμπούκης Ιωάννης, 39) Φιλοπούλου Μαρία, 40) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 41) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Μπακαλάρος Χρήστος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, χρέη δε Γραμματέυσας ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
 (Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος και Νικολάου Ανδρέας, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος και Δημακόπουλος Φώτιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 3 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσήτιδος – Παραλίας – Βραχνεϊκών 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 11501/6-9-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 11504/6-9-2022).

**Το Σώμα**, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Νικολάου Ανδρέας, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τους επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης, Τσιμπούκης Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κων/νος και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Σώμα:**

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

**Εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσήτιδος – Παραλίας – Βραχνηϊκών 2017», που κατασκευάζει η ανάδοχος ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε., έως τις **06-12-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 1α, του ν. 4938/22 και το άρθρο 147, παράγραφος 7, του ν.4412/16, μετά την αριθ. 53348/24-06-2022 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η συγκεκριμένη παράταση ζητείται από την Ανάδοχο Εταιρεία με την αριθ. πρωτ. 53348/24-06-2022 αίτησή της, βάσει του Νόμου 4938/2022, άρθρο 153 παράγραφος 1α (Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022), στο οποίο προβλέπεται ότι: «*Κατ' εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή*». Συγκεκριμένα η Ανάδοχος Εταιρεία (με την ανωτέρω σχετική αίτηση) δηλώνει ότι, όπως προβλέπεται στον ανωτέρω Νόμο (ν. 4938/2022) , θα κάνει χρήση της αυτοδίκαιης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της διάρκειας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες** (έως την **06/12/2022**) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022.

Η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έληξε την **30<sup>η</sup>/07/2022**.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 52,01% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 7901/18-02-2020 υπεγράφη στις 18-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 239.928,39€ (με ΦΠΑ )

Με την υπ' αριθ. 624/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 18-02-2021

Η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 18-08-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 40/27-01-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-11-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 191/19-07-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-04-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14/24-01-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 4<sup>η</sup> παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-07-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 138/18-05-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**