

**Αριθμός 627**

**41<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **41/30-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (28) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 614/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 621/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 627/2022).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 12417/23-09-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 12202/20-09-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) – Συνημμένα: - 1. Η με αρ. πρωτ. 80379/12.9.2022 αίτηση του Αναδόχου - Ο Δήμος Πατρέων εκτελεί το έργο «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων».- Σκοπός του έργου είναι αντικεραυνική θωράκιση δημοτικών κτηρίων, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων με αλεξικέραυνα τύπου πρώιμου οχετού και με ακτίνα προστασίας 200m.- Αναλυτικότερα- Το κάθε ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από: -την κεφαλή με την ακίδα και όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις- τον ιστό στήριξης- τους αγωγούς καθόδου- τα ηλεκτρόδια γείωσης-την κάρτα μαγνητικής καταγραφής (ΟΒΟ)- προστατευτικό σωλήνα

2m, λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης, στηρίγματα απόστασης, μονωτήρες καθώς επίσης τοποθέτηση αυτόνομου διακόπτη προστασίας από υπέρταση στον γενικό πίνακα εκάστου κτηρίου και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία- Τα στοιχεία του έργου είναι τα παρακάτω:-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

α) Κύριος του έργου	Δήμος Πατρέων
β) Αρ.μελ.:	23/2019
γ) Προϋπολογισμός	324.880,00€ (με Φ.Π.Α.)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	23.6.2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	27,67%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	139/09.3.2021 Απ.Οικ. Επ.
ε) Ποσό συμφωνητικού	234.971,74 € με ΦΠΑ)
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	12.7.2021

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟΥ

Αρχική προθεσμία περαίωσης	12.5.2022
1 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	12.10.2022

- Με τη με αρ. πρωτ.: 80379/12.9.2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», του έργου του θέματος, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 12-3-2023 (χωρίς άλλο δικαίωμα πλην της πιθανής αναθεώρησης), για τους παρακάτω λόγους:- 1.Λόγω της διαδικασίας καθορισμού, εντοπισμού και ελέγχου των κτηρίων η οποία καθίσταται χρονοβόρα, προκειμένου να εγκριθεί και πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων.- 2.Λόγω του ότι η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων εκτελούνταν, κατά κύριο λόγο σε σχολικά συγκροτήματα, αυτομάτως οι εργασίες εγκατάστασης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν σχεδόν αδύνατης εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης στους χώρους αυτούς.- Συνεπώς και λαμβάνοντας υπόψη:- 1. Τη με αρ.πρωτ.: 80379/12.9.2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 12.3.2023- 2.Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικοί- 3.Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών της με αρ.: 23/2019 μελέτης- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, αφού άκουσε τον κ. Προεδρευοντα-Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

**α)** Την αίτηση με αρ. πρωτ. 80379/12.9.2022 του Αναδόχου «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχetőυ σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων» για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 12-03-2023 (χωρίς άλλο δικαίωμα πλην της πιθανής αναθεώρησης) για τους κάτωθι λόγους:

1. Λόγω της διαδικασίας καθορισμού, εντοπισμού και ελέγχου των κτηρίων η οποία καθίσταται χρονοβόρα, προκειμένου να εγκριθεί και πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων.

2. Λόγω του ότι η εγκατάσταση των αλεξικέραυνων εκτελούνταν, κατά κύριο λόγο σε σχολικά συγκροτήματα, αυτομάτως οι εργασίες εγκατάστασης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν σχεδόν αδύνατης εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης στους χώρους αυτούς.

**β)** 1. Το γεγονός ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση είναι πραγματικοί

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών της με αρ.: 23/2019 μελέτης

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) **εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχetőυ σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», **κατά 5 μήνες, ήτοι έως 12-03-2023.**

*Διευκρινίζεται ότι:*

Σκοπός του έργου είναι αντικεραυνική θωράκιση δημοτικών κτηρίων, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων με αλεξικέραυνα τύπου πρώιμου οχetőυ και με ακτίνα προστασίας 200 m.

Αναλυτικότερα το κάθε ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από:

- Την κεφαλή με την ακίδα και όλες τις ηλεκτρικές διατάξεις
- Τον ιστό στήριξης- τους αγωγούς καθόδου- τα ηλεκτρόδια γείωσης
- Την κάρτα μαγνητικής καταγραφής (OBO)
- Προστατευτικό σωλήνα 2m, λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου γείωσης, στηρίγματα απόστασης, μονωτήρες καθώς επίσης τοποθέτηση αυτόνομου διακόπτη προστασίας από υπέρταση στον γενικό πίνακα εκάστου κτηρίου και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία

Τα στοιχεία του έργου παραθέτονται στο κάτωθι Δελτίο Έργου:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

#### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

##### **ΜΕΛΕΤΗΣ**

α) Κύριος του έργου

Δήμος Πατρέων

β) Αρ.μελ.:

23/2019

γ) Προϋπολογισμός

324.880,00€ (με Φ.Π.Α.)

#### **2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	23.6.2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	27,67%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	139/09.3.2021 Απ.Οικ. Επ.
ε) Ποσό συμφωνητικού	234.971,74 € με ΦΠΑ)
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	12.7.2021

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ****ΕΡΓΟΥ**

Αρχική προθεσμία περαίωσης	12.5.2022
1 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	12.10.2022

**Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος****Τα Παρόντα Μέλη****ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**