

Αριθμός 698

**44^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Οκτωβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **25^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **44/21-10-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **11]** Νιάρου Μαρία – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 695/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 697/2022).

Ο κ. Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 7^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 13755/18-10-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13727/18-10-2022 εισήγηση του αναπληρωτή κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα – Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθ. πρωτ. 91681/2022 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.) της Αναδόχου εταιρείας: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11% και σας ενημερώνουμε σχετικά τα κάτωθι:- Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 61687/2019 υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05€ (με ΦΠΑ).- Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους. με ΚΑΕ:30-7336.00002- Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29/08/2020.- Και έχοντας υπόψη:- Την υπ' αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.- Το υπ' αριθ.πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.- Την υπ' αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας μας με την οποία καλούσαμε την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών (έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης

στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020).- Το επικαιροποιημένο εκ νέου χρονοδιάγραμμα και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική μας πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες –οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).- Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντορροικού αγωγού ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρείς τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ'αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο μας.- Το υπ'αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη & αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών με συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2 & 1/2 μήνες.- Το γεγονός ότι έως τις 28/7/2020 η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντορροικού Αγωγού- Το υπ'αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφό της Δ/νσης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.- Την 1η παράταση (έως 19-04-2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων.- Την 2^η παράταση (έως 19-11-2021), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 233/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Την 3^η παράταση (έως 20-03-2022) , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 800/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Την 4^η παράταση (έως 20-06-2022) , η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Την 5^η παράταση (έως 02/08/2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 372/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Την 6^η παράταση (έως 05/10/2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 501/ 2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.- Και ειδικά το με υπ' αριθ. πρωτ: 91681/2022 έγγραφό με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού βάσει του Νόμου 4938/2022, άρθρο 153, παράγραφος 1α (Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022) στον οποίο προβλέπεται ότι: "Κατ' εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή." και δηλώνει ότι (όπως προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο) θα κάνει χρήση της αυτοδίκαιης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της διάρκειας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (έως την 06/12/2022) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022.- και λαμβάνοντας υπ' όψιν:- *Το Νόμο 4938/2022, άρθρο 153, παράγραφος 1α (Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022) -*Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 , Άρθρο 147 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».- το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.- *το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85^Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»- *Την υπ' αριθ. πρωτ: 91681/2022 αίτηση 7ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας AIRKAM ΑΤΕ.- *Το γεγονός ότι έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 97% των εργασιών του έργου.- Ότι το έργο είναι υπό αποπεράτωση ενώ αφενός εκκρεμούν εργαστηριακοί έλεγχοι και αποκατάσταση τοπικών μη ουσιαδών κακοτεχνιών ή παραλείψεων και αφ' ετέρου απαιτείται χρόνος για την διοικητική ολοκλήρωση διαδικασιών (έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. κ.λ.π.) και παρόλο που η αίτηση του αναδόχου είναι εκπρόθεσμη, κατά την παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.- Εισηγούμεθα:- Την Έγκριση της 7^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.», συνολικά: 62 ημερολογιακές ημέρες από τις 05/10/2022 έως τις 06/12/2022.- Συνημμένα: Η από 04/10/2022 Εισηγητική Έκθεση.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ξυλιάς Θεόδωρος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «υπέρ» με τις επιφυλάξεις τους, ο κ. Τσιμπούκης δήλωσε «αποχή», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το Νόμο 4938/2022, άρθρο 153, παράγραφος 1α (Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022)
2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, άρθρο 147 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Το Ν.4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

-Την υπ' αριθ.68491/02.12.2019 ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ».

-Το υπ' αριθ.πρωτ.69597/09-12-2019 απαντητικό έγγραφο της ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ στην ειδική πρόσκληση, βάσει του οποίου αδυνατούσε να ξεκινήσει εργασίες λόγω μη ολοκλήρωσης εργολαβίας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Κανδριάνικων.

-Την υπ' αριθ.5364/04-02-2020 εκ νέου ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας, με την οποία καλούσε την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών (έχοντας υπόψη το υπ' αριθ.1424/14-1-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην εν λόγω περιοχή έως τις 14/2/2020).

-Το επικαιροποιημένο, εκ νέου χρονοδιάγραμμά, και την έναρξη των εργασιών του έργου μετά την ανωτέρω ειδική πρόσκληση στις 04/02/2020 (τοπογραφικές εργασίες – οργάνωση συνεργειών, εργοταξίου εκσκαφές κτλ).

-Τις επί τόπου απρόβλεπτες δυσχέρειες του έργου λόγω ύπαρξης παντορροϊκού αγωγού, ο οποίος βρισκόταν στα 20-25 εκατοστά κάτω από την ερυθρά του υφιστάμενου δρόμου και σε πολλά σημεία ήταν κατεστραμμένες οι παρειές τους και είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής αυτών, για τις οποίες ενημερώθηκε άμεσα η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να επέμβει με το υπ' αριθ.9437/25-2-2020 έγγραφο της υπηρεσίας.

-Το υπ' αριθ.12327/16.3.2020 της ΔΕΥΑΠ, ότι πρόκειται να προβεί στη μελέτη και αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όλης της περιοχής των Κανδριανικών, με

συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών γύρω στους 2 & 1/2 μήνες.

-Έως τις 28/7/2020, η ΔΕΥΑΠ δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του Παντοροικού Αγωγού

-Το υπ' αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφο της Δ/σης Έργων Υποδομής, για επανέναρξη εργασιών.

-Την 1η παράταση (έως 19-04-2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 258/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΔ8ΩΞΙ-ΖΣΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων.

-Την 2^η παράταση (έως 19-11-2021), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 233/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

-Την 3^η παράταση (έως 20-03-2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 800/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

-Την 4^η παράταση (έως 20-06-2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

-Την 5^η παράταση (έως 02/08/2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 372/ 2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

-Την 6^η παράταση (έως 05/10/2022), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 501/ 2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

-Την υπ' αριθ. πρωτ: 91681/2022 αίτηση 7ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας AIRKAM ΑΤΕ.

Ειδικότερα, με το ανωτέρω έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού, βάσει του Νόμου 4938/2022, άρθρο 153, παράγραφος 1α (Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022), στον οποίο προβλέπεται ότι: "Κατ' εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή." και δηλώνει ότι (όπως προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο) θα κάνει χρήση της αυτοδίκαιης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της διάρκειας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (έως την 06/12/2022) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ. 109/Α/06-06-2022.

-Έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 97% των εργασιών του έργου.

-Το έργο είναι υπό αποπεράτωση ενώ αφενός εκκρεμούν εργαστηριακοί έλεγχοι και αποκατάσταση τοπικών μη ουσιωδών κακοτεχνιών ή παραλείψεων και αφ' ετέρου απαιτείται χρόνος για την διοικητική ολοκλήρωση διαδικασιών (έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. κ.λ.π.) και παρόλο που η αίτηση του αναδόχου είναι εκπρόθεσμη, κατά την παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή,

Εγκρίνει την 7^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», της Αναδόχου εταιρείας AIRKAM ΑΤΕ, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), συνολικά: **62 ημερολογιακές ημέρες, από τις έως τις **06/12/2022**.**

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του εν λόγω έργου έγινε στις 10/05/2019 και μειοδότης

αναδείχθηκε η εταιρεία: ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 25.11%.

Το συμφωνητικό του έργου, με αριθμό πρωτ. 61687/2019, υπεγράφη στις 29/10/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 748.887,05€ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξης & Ιδ. Πόρους, με ΚΑΕ:30-7336.00002.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είχε οριστεί σε δέκα μήνες ήτοι μέχρι την 29^η/08/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**