

Αριθμός 667

**43<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 18<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **43/14-10-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (33) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 669/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση της από 4-8-2022 Γνωμοδότησης του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, 2) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ.13148/16-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 248.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια υλικών ψύξης – θέρμανσης)», (σχετικό το αριθ. 16302/14-10-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13428/11-10-2022 εισήγηση του αναπληρωτή κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Έχοντας υπόψη:-\*Το άρθρο72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4 και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του 4735/12-12-2020.- \*Το άρθρο 206παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- \*Την 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ.- \*Το με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέωνκαι της αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».- \*Το με αριθ. πρωτ. 62866/01-8-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (13148/16-02-2022) για τους κάτωθι λόγους:- α)λόγω της γενικότερης κατάστασης που έχει προκύψει από το πρόβλημα της πανδημίαςCOVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία που έχουν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών,- β) λόγω του ότι ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με το υπογραφέν μεταξύ ημών και του Δήμου Πατρέων συμφωνητικού είναι 6 μήνες

από την υπογραφή του ήτοι μέχρι 15-8-2022.- γ) λόγω του ότι σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»- \*Το με αριθ. πρωτ. 10112/03-08-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.- \*Την από 04-08-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Α», κατά δύο (2) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.- \*Την αριθ. πρωτ. 11280/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια υλικών Ψύξης-Θέρμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=ΥΜΕΠΕΡΑΑ), κωδικό MIS 5029279 (1<sup>η</sup> παράταση).- Παρακαλούμε όπως:- 1. Εγκρίνετε:- Το από 04-08-2022 πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ και ως εκ τούτου- 2. Αποφασίσετε:- Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 248.700,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια υλικών Ψύξης- Θέρμανσης), για δύο (2) μήνες από την λήξη του χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.- Ο αναπληρωτής κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, την αρμόδια υπηρεσιακή παράγοντα και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την αριθ. 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ
2. Το με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022 συμφωνητικό μεταξύ, του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
3. Το με αριθ. πρωτ. 62866/01-8-2022 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (13148/16-02-2022) για τους κάτωθι λόγους:

«α) λόγω της γενικότερης κατάστασης που έχει προκύψει από το πρόβλημα της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία που έχουν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών,

β) λόγω του ότι ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με το υπογραφέν μεταξύ ημών και του Δήμου Πατρέων συμφωνητικού είναι 6 μήνες από την υπογραφή του ήτοι μέχρι 15-8-2022.

γ) λόγω του ότι σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»

4. Το με αριθ. πρωτ. 10112/03-08-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
5. Την από 04-08-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022 συμφωνητικού, για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Α», κατά δύο (2) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του
6. Την αριθ. πρωτ. 11280/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο «Προμήθεια υλικών Ψύξης-Θέρμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), κωδικό MIS 5029279 (1<sup>η</sup> παράταση).

και σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 206 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή,**

1) **Εγκρίνει** την από 4-8-2022 Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ.

2) **Εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 13148/16-2-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 248.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια υλικών Ψύξης- Θέρμανσης), για δύο (2) μήνες από την λήξη του, ήτοι έως 16-10-2022, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**