

Αριθμός 668

43^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 18^{ης} Οκτωβρίου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, την **18^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **43/14-10-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (33) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 669/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση της από 04/8/2022 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, 2) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ.12972/15-02-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΚΑΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου)», (σχετικό το αριθ. 13604/14-10-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13422/11-10-2022 εισήγηση του αναπληρωτή κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Έχοντας υπόψη:- *Το άρθρο72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του 4735/12-12-2020.- *Το άρθρο 206παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.- *Την 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ.- *Το με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».- *Το με αριθ. πρωτ. 62873/01-8-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (12972/15-02-2022) για τους κάτωθι λόγους:- α) λόγω της γενικότερης κατάστασης που έχει προκύψει από το πρόβλημα της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία που έχουν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών,- β) λόγω του ότι ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με το υπογραφέν μεταξύ ημών και του Δήμου Πατρέων συμφωνητικού είναι 6

μήνες από την υπογραφή του ήτοι μέχρι 15-8-2022.- γ) λόγω του ότι σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»- *Το με αριθ. πρωτ. 03-08-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.- *Την από 04-08-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Γ», κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.- *Την αριθ. πρωτ. 11347/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο «Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου» Α/Α 3 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=ΥΜΕΠΕΡΑΑ), κωδικός ΜΙΣ 5029279 (1^η παράταση)- Παρακαλούμε όπως:- 1. Εγκρίνετε:- Το από 04-08-2022 πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ και ως εκ τούτου- 2. Αποφασίσετε:- Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΙΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Γ(Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίων), για τρεις (3) μήνες από την λήξη του χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.- Ο αναπληρωτής κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την αριθ. 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ
2. Το με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικό, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΙΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
3. Το με αριθ. πρωτ. 62873/01-8-2022 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο αιτείται την παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (12972/15-02-2022) για τους κάτωθι λόγους:
 - «α) λόγω της γενικότερης κατάστασης που έχει προκύψει από το πρόβλημα της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία που έχουν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών,
 - β) λόγω του ότι ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με το υπογραφέν μεταξύ ημών και του Δήμου Πατρέων συμφωνητικού είναι 6 μήνες από την υπογραφή του ήτοι μέχρι 15-8-2022.
 - γ) λόγω του ότι σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»
4. Το με αριθ. πρωτ. 03-08-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι

- που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
5. Την από 04-08-2022 Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Γ», κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του, χωρίς καμία τροποποίηση των όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του
 6. Την αριθ. πρωτ. 11347/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου» Α/Α 3 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=ΥΜΕΠΕΡΑΑ), κωδικός MIS 5029279 (1^η παράταση)

και σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του ν.4735/2020)
2. Το άρθρο 206 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή**

1) **Εγκρίνει** την από 4-8-2022 Γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ.

2) **Εγκρίνει** την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίων), **για τρεις (3) μήνες από την λήξη του, ήτοι έως 15-11-2022, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.**

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**