

Αριθμός 309

**22^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 18^{ης} Νοεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **18^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 22/14-11-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α') τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Παπανικήτας Ανδρέας, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 17) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 18) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 19) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 20) Βορίσης Διονύσιος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Μοίραλης Νικόλαος, 26) Μπακαλάρης Χρήστος, 27) Νικολόπουλος Νικόλαος, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Στανίτσας Χαράλαμπος, 34) Τζανάκος Νικόλαος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος και Κουνάβης Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Μαγιάκης Γεώργιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Μπακαλάρης Χρήστος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Τσιμπούκης Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Δημακόπουλος Φώτιος, Τζανάκος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 15022/11-11-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 15039/11-11-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρία Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., έως τις **30-05-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16, μετά την αριθ. 103122/02-11-2022 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Είναι αναγκαία η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα έξι μήνες και είκοσι τέσσερις ημέρες έως σήμερα, για την έγκριση τροποποιήσεων των μηκοτομών των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Σκιάθου, Αλ. Παπαδιαμάντη (υπ' αριθ. 4715/18-04-2022 έγγραφο προς Δ/ση Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης), η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως τώρα και λόγω του επερχόμενου χειμώνα που θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών και συνεπώς την ολοκλήρωση του έργου. .

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 577.861,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2020 μελέτη της Δ/σης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων.

Η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων Δήμου Πατρέων», ανατέθηκε κατόπιν της 26/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 22011/05.03.2021 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου) στην εταιρία Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε., η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 04/11/2020.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2021 για ποσό 577.861,40 ευρώ με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α. 30-7323.00075).

Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως την 24/04/2022.

Η 1^η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30/11/2022 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 108/13.4.22 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ