

Αριθμός 310

**22η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 18ης Νοεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **18^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 22/14-11-2022**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (17) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α΄) τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματεύουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Παπανικήτας Ανδρέας, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 17) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 18) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 19) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 20) Βορίσης Διονύσιος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Μοίραλης Νικόλαος, 26) Μπακαλάρους Χρήστος, 27) Νικολόπουλος Νικόλαος, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Ρώρος Γεώργιος, 32) Σβόλης Κωνσταντίνος, 33) Στανίτσας Χαράλαμπος, 34) Τζανάκος Νικόλαος, 35) Τσιμπούκης Ιωάννης, 36) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 37) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος και Κουνάβης Αντώνιος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή και Μαγιάκης Γεώργιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Παπανικήτας Ανδρέας, Μπακαλάρους Χρήστος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Τσιμπούκης Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Δημακόπουλος Φώτιος, Τζανάκος Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος και Βορίσης Διονύσιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 9 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Τεχνικά έργα αντιστήριξης. Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αν/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 101583/7-11-2022 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 14860/7-11-2022).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης-Συρματοκιβώτια στον Δήμο Πατρέων (2018)» Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ανάδοχος εταιρία ΑΝΑΚ ΙΚΕ, μέχρι τις **26 Απριλίου 2023**, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 1α, του ν. 4938/22 και το άρθρο 147, του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 101583/2022 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, θεωρείται επιβεβλημένη για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος (επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου βάσει του άρθρου 153 παρ. 1 του Ν.4938/2022).

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 799.110,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30/07/2020 με ανάδοχο την εταιρία ΑΝΑΚ ΙΚΕ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 29/03/2021 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 454.144,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από Ιδίους Πόρους ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7323.00054).

Με την υπ' αρ. 874/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρία **ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.**

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 29/03/2022.

Η 1^η παράταση προθεσμίας, εγκρίθηκε με την αρ. 95/30.03.2022 απόφαση Δ.Σ είναι μέχρι την 29/09/2022

Η 2^η παράταση προθεσμίας, εγκρίθηκε με την αρ. 242/31-08-2022 απόφαση Δ.Σ είναι μέχρι την 05/12/2022.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ