

Αριθμός 841

**51^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **1^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **51/25-11-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022) και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 842/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 827/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 843/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (19) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας»», (σχετικό το αριθ. 15721/24-11-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 15678/23-11-2022 εισήγηση του αναπληρωτή κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ - Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - Σας αποστέλλουμε συνημμένα αίτηση αναδόχου, Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας (Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ) για παράταση συμβατικής προθεσμίας έως 20/03/2023, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, για το έργο του θέματος και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.- Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- Την 4^η παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του εν λόγω έργου μέχρι την 20/03/2023 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16.-Συνημμένα: α) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 13904/17-02-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε".- β) Αιτιολογική-Εισηγητική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας- Ο αναπληρωτής κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, δήλωσε ότι ψηφίζει «υπέρ» με τις επιφυλάξεις του, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), και μετά την αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 13904/17-02-2022, **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», αναδόχου «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ.- ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε**», **έως 20-03-2023**, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απομένουν για να καταστεί το εν λόγω έργο άρτιο και λειτουργικό.

Η παράταση εγκρίνεται καθώς δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω έργου:

- 1) Λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών από τον COVID-19 και την δυσχέρεια στην ανάπτυξη συνεργείων πολλών ατόμων για την κατασκευή των εργασιών, καθώς και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού με τις διάφορες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και διακίνησης υλικών,
- 2) Λόγω της υπέρογκης αύξησης των τιμών των δομικών υλικών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης υπάρχει δυσκολία στην προμήθεια υλικών απαραίτητων για την συνέχιση του έργου.
- 3) Απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση των νέων εργασιών για τις οποίες δόθηκαν εντολές.
- 4) Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου εμποδίστηκε η ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες του συμβατικού αντικειμένου έργου έχουν ολοκληρωθεί και υπολείπονται κάποιες νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και θα συμπεριληφθούν από την Υπηρεσία στον υπό σύνταξη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**