

Αριθμός 887

**53^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 13^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **53/9-12-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 872/2022).

Ο κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 884/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 890/2022).

Ο κ. Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (18) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση της από 16/11/2022 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, 2) Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-02-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΚΑΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου)», (σχετικό το υπ' αριθ. 16516/9-12-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 16455/8-12-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα – Έχοντας υπόψη: -*Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του 4735/12-12-2020. -*Το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. -*Την 27/2020 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Υ. -*Το με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΙΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» - *Την αριθ. πρωτ. 11347/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου» Α/Α 3 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ=-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), κωδικός MIS 5029279 (1^η παράταση) - *Την αριθ. 668/18-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΥΓΩΞΙ-7ΑΠ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011457574) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΙΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», συνολικού ποσού 79.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Γ (Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίων) για τρεις μήνες από την λήξη του, ήτοι έως 15-11-2022, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του -*Το με αριθ. πρωτ. 105996/14-11-2022 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την περαιτέρω παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα επιπλέον, ήτοι μέχρι την 15-12-2022 πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρχικής σύμβασης (12972/15-02-2022) και της 1^{ης} παράτασης της για του κάτωθι λόγους: - α) *Τις συνεχιζόμενες μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και κύρια υλικών που περιέχουν ημιαγωγούς, υλικά που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Γ της εν λόγω προμήθειας, - β) ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με το υπογραφέν μεταξύ ημών και του Δήμου Πατρέων συμφωνητικού είναι 6 μήνες από την υπογραφή του ήτοι μέχρι την 15-8-2022, - γ) η προθεσμία της πρώτης ζητούμενης παράτασης είναι τρεις μήνες και λήγει σύμφωνα με το β σχετικό την 15-11-2022 και - δ) επειδή σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης» -*Το από 15-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, βάσει του οποίου γίνονται δεκτοί οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. -*Την από 16-11-2022 γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων – ΟΜΑΔΑ Γ», κατά ένα (1) μήνα από την λήξη της πρώτης παράτασης 15-11-2022 (668/18-10-2022) χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της. -*Την αριθ. πρωτ. 875/07-12-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου» Α/Α 3 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων, από ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και*

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», κωδικός MIS 5029279 (2^η παράταση) - Παρακαλούμε όπως:

- 1. Εγκρίνετε: - Το από 16-11-2022 πρακτικό του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Υ και ως εκ τούτου - 2. Αποφασίσετε:
- Για την 2η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 12972/15-2-2022 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 79.250,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στο μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου του Δήμου Πατρέων» ΟΜΑΔΑ Γ(Προμήθεια υλικών Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίων), για ένα (1) μήνα από την λήξη της πρώτης παράτασης 15-11-2022 (υπ' αριθ. 668/18-10-2022), χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του αρχικού συμφωνητικού και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Μετά από πρόταση του κ. Αθανασόπουλου Αθανάσιου και τις διευκρινήσεις που έλαβε ο αρμόδιος εισηγητής – Αντιδήμαρχος από υπηρεσιακούς παράγοντες, το θέμα **αποσύρεται** και θα επανέλθει προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**