

Αριθμός 950

**55^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 27^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 55/23-12-2022, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (35) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 5] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και 9] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος,

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 953/2022).

Οι κ.κ. Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, δήλωσε ότι απέχει από την διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας των θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την από 20-12-2022 επιστολή της δημοτικής παράταξης «Ωρα Πατρών» προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (20) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239)», (σχετικό το αριθ. 16933/19-12-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 16883/16-12-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ- Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε την 20^η.12.2018 η με αριθμό 87618/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΠ7ΩΞΙ-653) σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και του εκπροσώπου της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με συνολικό τίμημα 1.840.363,77€, αναλυόμενο σε 1.267.247,57€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 190.087,14€ για απρόβλεπτα (15%), 26.829,62€ για αναθεώρηση και 356.199,44€ για Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 08.12.2020. - Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ενάρθρος:2017ΣΕ27510010) (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α 64- 7341.73203).- Λόγω των νέων χρήσεων του κτιρίου και της ανάγκης επικαιροποίησης αυτών υπεγράφη η με αριθμ πρωτ 78157/7-12-2021 (ΑΔΑ:9Κ6ΖΩΞΙ-ΡΝΚ) συμπληρωματική σύμβαση παρεπόμενη του κυρίως έργου για να είναι δυνατή η λειτουργική ολοκλήρωσή του με προθεσμία εκτέλεσης έως 30-9-2022. - Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση είναι

συμπληρωματικές και προαπαιτούμενες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και θα πρέπει να προηγηθούν. Επομένως κρίνεται αναγκαία η παράταση των υπολειπόμενων εργασιών της κύριας σύμβασης έως το πέρας των εργασιών της συμπληρωματικής δηλ έως 30-9-2022.- Ο Ανάδοχος με την με αρ πρωτ. 47970/ 02-09-2021 αίτηση, που αφορά την 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου όπως ορίζει το άρθρο 147 παρ 10 του Ν4412/16, ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας αυτού έως την προθεσμία λήξης της συμπληρωματικής σύμβασης.- Λαμβάνοντας υπόψη ότι : - Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση είναι συμπληρωματικές και προαπαιτούμενες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και θα πρέπει να προηγηθούν. - Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. - Εισηγούμαστε : - Την έγκριση της 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του κυρίως έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) έως την προθεσμία λήξης της συμπληρωματικής δηλ έως την 30-9-2022. Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και Έργων Υποδομής – Χρήστος Κορδάς. –

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσε ότι ψηφίζει «αποχή», ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Για την υλοποίηση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», υπογράφηκε την 20^η.12.2018 η με αριθμό 87618/20-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΞΙ-653) σύμβαση κατασκευής έργου, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και του εκπροσώπου της ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, με συνολικό τίμημα 1.840.363,77€, αναλυόμενο σε 1.267.247,57€ για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 190.087,14€ για απρόβλεπτα (15%), 26.829,62€ για αναθεώρηση και 356.199,44€ για Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία περαίωσης επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 8η.12.2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ενάρθμος:2017ΣΕ27510010) (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) και από Ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α 64- 7341.73203).

Λόγω των νέων χρήσεων του κτιρίου και της ανάγκης επικαιροποίησης αυτών, υπεγράφη η με αριθ. πρωτ 78157/7-12-2021 (ΑΔΑ:9Κ6ΖΩΞΙ-ΡΝΚ) συμπληρωματική σύμβαση παρεπόμενη του κυρίως έργου, για να είναι δυνατή η λειτουργική ολοκλήρωσή του με προθεσμία εκτέλεσης έως 30-9-2022.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση είναι συμπληρωματικές και προαπαιτούμενες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και θα πρέπει να προηγηθούν.

Επομένως κρίνεται αναγκαία η παράταση των υπολειπόμενων εργασιών της κύριας

σύμβασης έως το πέρας των εργασιών της συμπληρωματικής δηλ έως 30-9-2022.

Ο Ανάδοχος με την με αρ πρωτ. 47970/ 02-09-2021 αίτηση, που αφορά την 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου όπως ορίζει το άρθρο 147 παρ 10 του Ν4412/16, ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας αυτού έως την προθεσμία λήξης της συμπληρωματικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των κάτωθι:

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην συμπληρωματική σύμβαση είναι συμπληρωματικές και προαπαιτούμενες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου και θα πρέπει να προηγηθούν.

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,

η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας του κυρίως έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) έως την προθεσμία λήξης της συμπληρωματικής σύμβασης ήτοι έως 30-9-2022

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**