



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 44

3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/27-1-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (92) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Μπακαλάρος Χρήστος, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Ρώρος Γεώργιος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Πελεκούδας Δημήτριος, Κουρή Ήρα Ειρήνη, Κορδάς Χρήστος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Παπανικήτας Ανδρέας, Μοίραλης Νικόλαος και Μαγιάκης Γεώργιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σολωμού Αικατερίνη, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Αλεξόπουλος Γρηγόριος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ»

του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής - με αριθ. 609/18-1-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 626/18-1-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Δ/νσης Έργων Υποδομής και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018 Σύμβαση και την αριθ. πρωτ. 42861/28-9-2001 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη μελέτη με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» στη θέση Φλόκα»
2. Την αριθ. 458/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω μελέτης
3. Το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου, συμπληρωμένη με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ
4. Το αριθ. πρωτ. 3598/17-1-2023 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο υπεβλήθη το Β' στάδιο της μελέτης που περιλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή των τευχών δημοπράτησης του έργου.
5. Το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο, υπεβλήθησαν παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων.
6. Την Εισηγητική Έκθεση του συντονιστή της μελέτης με τίτλο: «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ**» στη θέση **Φλόκα**», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με την οποία εισηγείται:

Τη χορήγηση παράτασης του **καθαρού χρόνου** ολοκλήρωσης της μελέτης συνολικής διάρκειας ένα (1) μήνα από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής του Β' σταδίου της μελέτης (15/1/2023), ήτοι, έως **15/2/2023**.

Τη χορήγηση παράτασης της **συνολικής προθεσμίας** περαίωσης της μελέτης συνολικής διάρκειας ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσής της, ήτοι έως **15/3/2023**.

Αναλυτικά:

Με την υπ' αριθ. 670/31-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων έγινε η κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» στη θέση Φλόκα», στην ένωση οικονομικών φορέων «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) - HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) - ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Τσομπανίδη Χρήστο, Χημικό Μηχανικό και αναπληρωτή του την κα

Πασχάλη – Μάνου Κωνσταντία, Πολιτικό Μηχανικό, δυνάμει των υπεύθυνων δηλώσεων διορισμού τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Η σύμβαση για την μελέτη του έργου υπογράφηκε την 1^η/10/2018 και έλαβε αριθ. πρωτ. 67784/1-10-2018.

Με το 2^ο Πρακτικό έτους 2019 της από 15-3-2019 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 263/12-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.

Με το 12^ο Πρακτικό έτους 2021 της από 17-5-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης, την υπ' αριθ. 419/8-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε την 28/09/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 42861/28-09-2021.

Το χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 69929/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας.

Με το αριθ. πρωτ. 83598/30-12-2021 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου.

Με το αριθ. πρωτ. 14741/21-2-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, ζητήθηκαν από τον Κύριο του Έργου, στοιχεία που αφορούσαν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ.

Με την αριθ. 123/15-3-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της έως 23/4/2022 και συνολική προθεσμία περαίωσης έως 23/7/2022.

Με το αριθ. πρωτ. 34028/21-4-2022 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη η οριστική μελέτη του έργου, συμπληρωμένη με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΧΥΤ.

Με το Α/Α Εσωτ. Αλλ. 5180/3-5-2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Συντονιστή, εστάλησαν ηλεκτρονικά αρχεία της μελέτης, σε όλους επιβλέποντες.

Με το από 7/7/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν, από το μέλος της επιτροπής επίβλεψης, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, παρατηρήσεις επί της μελέτης χημικοτεχνικών έργων.

Με την αριθ. 458/28-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ:98Σ5ΩΞΙ-ΟΥΖ), εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 23/1/2023.

Με την αριθ. πρωτ. 16746/15-12-2022 απόφαση της Δ/σης Έργων Υποδομής, εγκρίθηκε το Α' στάδιο της μελέτης.

Με το αριθ. πρωτ. 3598/17-1-2023 έγγραφο του αναδόχου, υπεβλήθη το Β' στάδιο της μελέτης.

Όπως προκύπτει από την αριθ. 458/28-7-2022 απόφαση παράτασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ:98Σ5ΩΞΙ-ΟΥΖ), ο χρόνος ελέγχου του Β' σταδίου της μελέτης, καθώς επίσης, έγκρισης και παραλαβής του συνόλου της σύμβασης, είναι μόλις 8 ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής του Β' σταδίου.

Ωστόσο, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας του Β' σταδίου της μελέτης, απαιτείται η παροχή διευκρινήσεων από πλευράς μελετητών και ενδεχομένως συμπληρώσεις-διορθώσεις με τα απαιτούμενα στοιχεία που θα κρίνει η επιτροπή επίβλεψης, ως εκ τούτου, ο υπολειπόμενος χρόνος δεν είναι επαρκής για τον τελικό έλεγχο της μελέτης, μέχρι και την οριστική παραλαβή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16, **εγκρίνει** την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ» στη θέση Φλόκα, και πιο συγκεκριμένα **εγκρίνει**:

1) Την παράταση του **καθαρού χρόνου** ολοκλήρωσης της μελέτης συνολικής διάρκειας **ενός (1) μήνα** από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής του Β' σταδίου της μελέτης, ήτοι, έως **15/2/2023**.

2) Την παράταση της **συνολικής προθεσμίας** περαίωσης της μελέτης συνολικής διάρκειας **ενός (1) μήνα** από την ημερομηνία λήξης του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσής της, ήτοι έως **15/3/2023**.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ