



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 46

**3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/27-1-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (92) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυουσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσης Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Μπακαλάρος Χρήστος, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Ρώρος Γεώργιος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Πελεκούδας Δημήτριος, Κουρή- Ήρα Ειρήνη, Κορδάς Χρήστος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Παπανικήτας Ανδρέας, Μοίραλης Νικόλαος και Μαγιάκης Γεώργιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σολωμού Αικατερίνη, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Αλεξόπουλος Γρηγόριος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 19 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχυνείκων 2017», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου,

Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 483/16-1-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 524/16-1-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσήτιδος – Παραλίας – Βραχνεϊκών 2017», που κατασκευάζει η ανάδοχος «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.», **εγκρίνει** την 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις **28-02-2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16, μετά την αριθ. ΑΤΕ/7013/22-112022 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης προκύπτει από το ότι θα πρέπει να εγκριθούν ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου του θέματος, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη πίστωση για να τσιμεντοστρωθεί η οδός Μουσταφέντη και να ασφαλοστρωθούν οι οδοί Βύρωνος & Σπύρου Μουστακλή.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 52,01% .

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 7901/18-02-2020 υπεγράφη στις 18-02-2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 239.928,39 € (με ΦΠΑ)

Με την υπ' αριθ. 624/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 18-02-2021,

Η 1^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 18-08-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 40/27-01-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 2^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-11-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 191/19-07-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 3^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-04-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14/24-01-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 4^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 30-07-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 138/18-05-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Η 5^η παράταση του έργου ήταν μέχρι την 06-12-2022 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 254/28-09-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση μέχρι την 30/01/2023. Επειδή όμως διανύουμε την χειμερινή περίοδο δίδεται παράταση έως την 28/02/2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ