



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47

**3^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 1^{ης} Φεβρουαρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **1^η Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 1/27-1-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (92) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α'), τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Νιάρου Μαρία, 14) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 22) Λάμπρου Ιωάννης, 23) Μπακαλάρης Χρήστος, 24) Πατούχας Χρήστος, 25) Ρώρος Γεώργιος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σβόλης Κωνσταντίνος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής, **χρηή δε Γραμματέυσα** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, Πελεκούδας Δημήτριος, Κουρή- Ήρα Ειρήνη, Κορδάς Χρήστος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Παπανικήτας Ανδρέας, Μοίραλης Νικόλαος και Μαγιάκης Γεώργιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Σολωμού Αικατερίνη, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Αλεξόπουλος Γρηγόριος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ης} παράταξης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2019)», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 1153/18-1-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 657/19-1-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2019)», που κατασκευάζει ο ανάδοχος κ. Κωνσταντίνου Δημήτριος Ε.Δ.Ε., μέχρι τις **23 Ιουλίου 2023**, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/16, μετά την αριθ. 1153/9-1-2023 αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού του έργου.

Η παράταση δίδεται για τους παρακάτω λόγους:

- 1.** Η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19 και οι δυσμενείς επιπτώσεις του, επηρέασε αρνητικά το χρόνο περαίωσης των εργασιών, αφού δεν επιτρεπόταν η σύσταση πολυπληθών συνεργείων και επιπροσθέτως, κατά διαστήματα νοσούσε κάποιος εργαζόμενος, με συνέπεια τον αποδεκατισμό των συνεργείων.
- 2.** Υπήρξε μια καθυστέρηση της τάξεως των δυο μηνών στην προμήθεια των υλικών από το συνεργαζόμενο εργοστάσιο παραγωγής κυβόλιθων και πλακών πεζοδρομίου λόγω βλάβης και ανακαίνισής του
- 3.** Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας – βροχοπτώσεις), δεν εκτελούνταν εργασίες, οι οποίες εκτελούνται εξ ολοκλήρου σε εξωτερικούς χώρους
- 4.** Υπήρξαν απανωτές βλάβες σε αγωγούς ύδρευσης, οι οποίοι ήταν παλαιωμένοι και χρειάστηκε να γίνει εξ' ολοκλήρου αντικατάστασή τους από την Δ.Ε.Υ.Α.Π και συγκεκριμένα στις οδούς Παπαναστασίου, Ορέστου & Ηλέκτρας. Το γεγονός αυτό επέφερε πολυήμερη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στις παραπάνω οδούς..
- 5.** Τέλος το γεγονός ότι η φύση του έργου, είναι η κατασκευή μικρών τμημάτων έργων και σε πολλές περιοχές του Δήμου Πατρέων, χρειαζόταν συνεχώς να γίνεται εγκατάσταση και απεγκατάσταση εργοταξίων, μεταφορά μηχανημάτων έργων από περιοχή σε περιοχή που μεταφράζεται σε τρεις ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης ανά τμήμα έργου. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί έργα σε είκοσι τρεις περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.500.00,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/03/2020 με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 23/11/2020 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 725.456,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ (Κ.Α. 64-7334.00000).

Με την υπ' αρ. 510/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον κ.

Κωνσταντίνου Δημήτριο Ε.Δ.Ε. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, δηλαδή η λήξη του έργου ήταν την 23/05/2022.

Η 1η Παράταση προθεσμίας μέχρι 23/01/2023 εγκρίθηκε με την απόφαση 176/22.6.22 Δ.Σ του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ